

INTERVENÇÕES

| Intervenção | Ano | Obra | Contrato/Aditivo | Prazo | Data Inicial | Valor Total | % Medição |
|---------------------------------------|------|---|------------------|-------|--------------|----------------|-----------|
| 4 | 2020 | PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM ESTRADA RURAL MUNICIPAL NA LINHA ALCIDES ACORDI, DISTRITO DE ALTO ALEGRE | Contrato 22/2020 | 120 | 01/07/2020 | R\$ 220.591,11 | 100,00% |
| Esta intervenção foi concluída | | | | | | | |

Nº4/2020
Data Inicial: 01/07/2020

**PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM ESTRADA
RURAL MUNICIPAL NA LINHA ALCIDES
ACORDI, DISTRITO DE ALTO ALEGRE**

R\$ 220.591,11

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

10018

Empenho X Intervenção

| Nº do Empenho | Ano | Data | Origem |
|---------------|------|------------|--------|
| 4453 | 2020 | 01/07/2020 | 12557 |
| 4454 | 2020 | 01/07/2020 | 12557 |
| 5954 | 2020 | 01/09/2020 | 12557 |
| 5955 | 2020 | 01/09/2020 | 12557 |
| 1556 | 2021 | 01/03/2021 | 12557 |
| 1557 | 2021 | 01/03/2021 | 12557 |
| 2653 | 2021 | 01/05/2021 | 12557 |
| 2654 | 2021 | 01/05/2021 | 12557 |

Intervenção X Ação do Planejamento

| Pessoa Jurídica | Código da Ação | Código de Controle de Leis e Atos | Data |
|-----------------|----------------|-----------------------------------|------------|
| 12557 | 1002 | 12018 | 01/07/2020 |

Responsabilidades Técnica

| Tipo Doc. (Responsável Técnico) | Doc. (Responsável Técnico) | Tipo Doc. (Orgão Classe) | Doc. (Orgão Classe) | Responsabilidade Técnica | Resp. Técnica Ativa? |
|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|
| CPF | 00*.3*.2**-64 | ART (CREA) | 17**2*1**81** | Execução de Obra | Sim |
| CPF | 08*.9*.7**-41 | ART (CREA) | 20**1*9**92 | Orçamento | Sim |
| CPF | 08*.9*.7**-41 | ART (CREA) | 20**1*9**92 | Fiscalização | Sim |

Planilhas de Orçamento

| Tipo | Contrato/Aditivo | Ano | CNPJ | Lei ou Ato | Valor | Data | % Medição |
|----------|------------------|------|--------------------|------------|----------------|------------|-----------|
| Base | | | | 2172020 | R\$ 223.509,11 | 01/07/2020 | |
| Contrato | 22 | 2020 | 78.121.936/0001-68 | 2182020 | R\$ 220.591,11 | 01/07/2020 | 100,00% |

Acompanhamentos

| Lei ou Ato | Tipo | Número | Origem | Data | Tipo de Medição | Contrato/Aditivo | % Medição |
|------------|------|--------|--------|------|-----------------|------------------|-----------|
|------------|------|--------|--------|------|-----------------|------------------|-----------|

| | | | | | | | |
|---------|-----------|----|----------------|------------|------------------------------|---------------------|---------|
| 2522020 | Medição | 1 | Jurisdicionado | 01/08/2020 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 22/2020 | 28,63% |
| 2862020 | Medição | 2 | Jurisdicionado | 01/09/2020 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 22/2020 | 28,63% |
| 3392020 | Medição | 3 | Jurisdicionado | 01/10/2020 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 22/2020 | 50,44% |
| 4062020 | Medição | 4 | Jurisdicionado | 01/11/2020 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 22/2020 | 50,44% |
| 4502020 | Medição | 5 | Jurisdicionado | 01/12/2020 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 22/2020 | 50,44% |
| 272021 | Medição | 6 | Jurisdicionado | 01/01/2021 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 22/2020 | 50,44% |
| 782021 | Medição | 7 | Jurisdicionado | 01/02/2021 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 22/2020 | 50,44% |
| 1052021 | Medição | 8 | Jurisdicionado | 01/03/2021 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 22/2020 | 75,44% |
| 1382021 | Medição | 9 | Jurisdicionado | 01/04/2021 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 22/2020 | 75,44% |
| 1642021 | Medição | 10 | Jurisdicionado | 01/05/2021 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 22/2020 | 75,44% |
| 1982021 | Medição | 11 | Jurisdicionado | 01/06/2021 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 22/2020 | 100,00% |
| 2392021 | Conclusão | 12 | Jurisdicionado | 01/07/2021 | | | |