

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
1	2013	instalação rede de alta tensão Esta intervenção foi concluída	Contrato 999/2012	60	01/02/2013	R\$ 45.908,00	100,00%

Nº1/2013
Data Inicial: 01/02/2013

instalação rede de alta tensão

R\$ 45.908,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

4508; 5107

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
569	2013	07/02/2013	12557
1764	2013	08/04/2013	12557

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12557	2041	12013	01/02/2013

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	04*.2*.1**-60	ART (CREA)	20**5*3**45	Projeto Complementar	Sim
CPF	04*.2*.1**-60	ART (CREA)	20**5*3**45	Orçamento	Sim
CPF	05*.9*.6**-82	ART (CREA)	20**4*6**49	Execução de Obra	Sim
CPF	06*.1*.2**-08	RRT (CAU)	18**9*0	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				652013	R\$ 51.050,00	12/07/2012	
Contrato	999	2012	78.121.936/0001-68	632013	R\$ 45.908,00	12/07/2012	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
642013	Medição	1	Jurisdicionado	06/02/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 999/2012	50,00%
1372013	Medição	2	Jurisdicionado	07/04/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 999/2012	100,00%
6	Conclusão	3	Jurisdicionado	01/07/2013			