

INTERVENÇÕES

| Intervenção | Ano | Obra | Contrato/Aditivo | Prazo | Data Inicial | Valor Total | % Medição |
|-------------|------|---|---------------------|-------|--------------|----------------|-----------|
| 4 | 2013 | CALÇAMENTO ALTO BARRA TRECHO 2 Esta intervenção foi concluída | Contrato 76/2013 | 120 | 01/06/2013 | R\$ 133.399,06 | 100,00% |

Nº4/2013
Data Inicial: 01/06/2013

CALÇAMENTO ALTO BARRA TRECHO 2

R\$ 133.399,06

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

4752

Empenho X Intervenção

| Nº do Empenho | Ano | Data | Origem |
|---------------|------|------------|--------|
| 3136 | 2013 | 14/06/2013 | 12557 |
| 3137 | 2013 | 14/06/2013 | 12557 |
| 4860 | 2013 | 05/09/2013 | 12557 |
| 4861 | 2013 | 05/09/2013 | 12557 |
| 5587 | 2013 | 11/10/2013 | 12557 |

Responsabilidades Técnica

| Tipo Doc. (Responsável Técnico) | Doc. (Responsável Técnico) | Tipo Doc. (Orgão Classe) | Doc. (Orgão Classe) | Responsabilidade Técnica | Resp. Técnica Ativa? |
|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|
| CPF | 00*.3*.2**-64 | ART (CREA) | 62**3/D | Execução de Obra | Sim |
| CPF | 02*.9*.0**-50 | ART (CREA) | 64**0*/D | Projeto Arquitetônico | Sim |
| CPF | 02*.9*.0**-50 | ART (CREA) | 64**0*/D | Orçamento | Sim |
| CPF | 02*.9*.0**-50 | ART (CREA) | 64**0*D | Fiscalização | Sim |

Planilhas de Orçamento

| Tipo | Contrato/Aditivo | Ano | CNPJ | Lei ou Ato | Valor | Data | % Medição |
|----------|------------------|------|--------------------|------------|----------------|------------|-----------|
| Base | | | | 2102013 | R\$ 133.399,06 | 24/01/2012 | |
| Contrato | 76 | 2013 | 78.121.936/0001-68 | 2112013 | R\$ 128.722,85 | 02/05/2012 | 100,00% |

Acompanhamentos

| Lei ou Ato | Tipo | Número | Origem | Data | Tipo de Medição | Contrato/Aditivo | % Medição |
|------------|-----------|--------|----------------|------------|------------------------------|------------------|-----------|
| 2162013 | Medição | 1 | Jurisdicionado | 13/06/2013 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 76/2013 | 43,41% |
| 3532013 | Medição | 2 | Jurisdicionado | 04/09/2013 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 76/2013 | 94,53% |
| 3962013 | Medição | 3 | Jurisdicionado | 10/10/2013 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 76/2013 | 100,00% |
| 1622014 | Conclusão | 4 | Jurisdicionado | 01/05/2014 | | | |