

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
6	2012	CONTRATAÇÃO DE 76 (SETENTA E SEIS) MÓDULOS SANITÁRIOS DE ACORDO COM TC/PAC-0319/2011-FUNASA	Contrato 985/2010	240	04/06/2012	R\$ 498.899,61	100,00%
		<b>Esta intervenção foi concluída</b>					

Nº6/2012  
Data Inicial: 04/06/2012

**CONTRATAÇÃO DE 76 (SETENTA E SEIS)  
MÓDULOS SANITÁRIOS DE ACORDO COM  
TC/PAC-0319/2011-FUNASA**

**R\$ 498.899,61**

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
1848	2013	11/04/2013	12557
2210	2013	02/05/2013	12557
3643	2013	09/07/2013	12557
4960	2013	11/09/2013	12557
7170	2013	24/12/2013	12557
4304	2014	04/07/2014	12557
5205	2014	13/08/2014	12557
6704	2014	13/10/2014	12557
7942	2014	02/01/2015	12557
3358	2015	26/05/2015	12557

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	06*.1*.2**-08	RRT (CAU)	56**1*	Fiscalização	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Contrato	985	2010	78.121.936/0001-68	0	R\$ 498.899,61	04/06/2012	100,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
1082013	Paralisação	2	Jurisdicionado	01/03/2013			
1432013	Medição	3	Jurisdicionado	10/04/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 985/2010	8,62%
1	Medição	4	Jurisdicionado	01/05/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 985/2010	24,44%
2522013	Medição	5	Jurisdicionado	08/07/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 985/2010	29,24%
3542013	Medição	6	Jurisdicionado	10/09/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 985/2010	36,11%
4892013	Medição	7	Jurisdicionado	23/12/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 985/2010	38,86%
2622014	Medição	8	Jurisdicionado	03/07/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 985/2010	62,13%
2732014	Medição	9	Jurisdicionado	12/08/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 985/2010	68,44%

3992014	Medição	10	Jurisdicionado	01/10/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 985/2010	78,53%
4702014	Medição	10	Jurisdicionado	02/01/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 985/2010	98,75%
1482015	Medição	11	Jurisdicionado	04/05/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 985/2010	100,00%
3352015	Medição	12	Jurisdicionado	02/11/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 985/2010	100,00%
372016	Medição	13	Jurisdicionado	04/01/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 985/2010	100,00%
612016	Medição	15	Jurisdicionado	01/02/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 985/2010	100,00%
1102016	Medição	16	Jurisdicionado	01/03/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 985/2010	100,00%
1572016	Medição	17	Jurisdicionado	01/04/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 985/2010	100,00%
2172016	Medição	18	Jurisdicionado	02/05/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 985/2010	100,00%
2612201	Medição	19	Jurisdicionado	01/06/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 985/2010	100,00%
3002016	Medição	20	Jurisdicionado	01/07/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 985/2010	100,00%
3432016	Medição	21	Jurisdicionado	01/08/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 985/2010	100,00%
3672016	Medição	22	Jurisdicionado	01/09/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 985/2010	100,00%
4442016	Medição	23	Jurisdicionado	01/10/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 985/2010	100,00%
4692016	Medição	24	Jurisdicionado	01/11/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 985/2010	100,00%
5382016	Medição	25	Jurisdicionado	01/12/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 985/2010	100,00%
492017	Medição	26	Jurisdicionado	02/01/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 985/2010	100,00%
862017	Medição	27	Jurisdicionado	16/02/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 985/2010	100,00%
1422017	Medição	28	Jurisdicionado	01/03/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 985/2010	100,00%
1792017	Medição	29	Jurisdicionado	01/04/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 985/2010	100,00%
2212017	Medição	30	Jurisdicionado	02/05/2017	Execução Indireta - Aditivo		100,00%
2222017	Conclusão	31	Jurisdicionado	02/05/2017			