

# INTERVENÇÕES

| Intervenção                           | Ano  | Obra  | Contrato/Aditivo  | Prazo | Data Inicial | Valor Total    | % Medição |
|---------------------------------------|------|---|-------------------|-------|--------------|----------------|-----------|
| 4                                     | 2012 | PAVIMENTAÇÃO DA PR-471 / TRECHO DISTRITO SANTO IZIDORO A COMUNIDADE SÃO CRISTOVÃO | Contrato 988/2010 | 240   | 25/06/2012   | R\$ 413.830,00 | 100,00%   |
| <b>Esta intervenção foi concluída</b> |      |   |                   |       |              |                |           |

Nº4/2012  
Data Inicial: 25/06/2012

**PAVIMENTAÇÃO DA PR-471 / TRECHO  
DISTRITO SANTO IZIDORO A COMUNIDADE  
SÃO CRISTOVÃO**

**R\$ 413.830,00**

## Empenho X Intervenção

| Nº do Empenho | Ano  | Data       | Origem |
|---------------|------|------------|--------|
| 1716          | 2013 | 04/04/2013 | 12557  |
| 1715          | 2013 | 04/04/2013 | 12557  |
| 3710          | 2013 | 12/07/2013 | 12557  |
| 3711          | 2013 | 12/07/2013 | 12557  |
| 6447          | 2013 | 26/11/2013 | 12557  |
| 1733          | 2014 | 21/03/2014 | 12557  |
| 1734          | 2014 | 21/03/2014 | 12557  |
| 7380          | 2014 | 11/11/2014 | 12557  |
| 2798          | 2015 | 04/05/2015 | 12557  |

## Responsabilidades Técnica

| Tipo Doc. (Responsável Técnico) | Doc. (Responsável Técnico) | Tipo Doc. (Orgão Classe) | Doc. (Orgão Classe) | Responsabilidade Técnica | Resp. Técnica Ativa? |
|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|
| CPF                             | 02*.9*.0**-50              | ART (CREA)               | 20**2*8**77         | Fiscalização             | Sim                  |

## Planilhas de Orçamento

| Tipo     | Contrato/Aditivo | Ano  | CNPJ               | Lei ou Ato | Valor          | Data       | % Medição |
|----------|------------------|------|--------------------|------------|----------------|------------|-----------|
| Contrato | 988              | 2010 | 78.121.936/0001-68 | 0          | R\$ 413.830,00 | 25/06/2012 | 100,00%   |

## Acompanhamentos

| Lei ou Ato | Tipo        | Número | Origem         | Data       | Tipo de Medição              | Contrato/Aditivo  | % Medição |
|------------|-------------|--------|----------------|------------|------------------------------|-------------------|-----------|
| 1092013    | Paralisação | 2      | Jurisdicionado | 01/03/2013 |                              |                   |           |
| 1412013    | Medição     | 3      | Jurisdicionado | 03/04/2013 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 988/2010 | 49,12%    |
| 2532013    | Medição     | 4      | Jurisdicionado | 11/07/2013 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 988/2010 | 63,15%    |
| 4062013    | Medição     | 5      | Jurisdicionado | 25/11/2013 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 988/2010 | 44,91%    |
| 952014     | Medição     | 6      | Jurisdicionado | 20/03/2014 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 988/2010 | 78,81%    |
| 4432014    | Medição     | 7      | Jurisdicionado | 01/11/2014 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 988/2010 | 75,28%    |
| 1492015    | Medição     | 8      | Jurisdicionado | 01/05/2015 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 988/2010 | 100,00%   |
| 1502015    | Conclusão   | 9      | Jurisdicionado | 01/05/2015 |                              |                   |           |