

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
4	2012	PAVIMENTAÇÃO DA PR-471 / TRECHO DISTRITO SANTO IZIDORO A COMUNIDADE SÃO CRISTOVÃO	Contrato 988/2010	240	25/06/2012	R\$ 413.830,00	100,00%
<b>Esta intervenção foi concluída</b>							

Nº4/2012  
Data Inicial: 25/06/2012

**PAVIMENTAÇÃO DA PR-471 / TRECHO  
DISTRITO SANTO IZIDORO A COMUNIDADE  
SÃO CRISTOVÃO**

**R\$ 413.830,00**

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
1716	2013	04/04/2013	12557
1715	2013	04/04/2013	12557
3710	2013	12/07/2013	12557
3711	2013	12/07/2013	12557
6447	2013	26/11/2013	12557
1733	2014	21/03/2014	12557
1734	2014	21/03/2014	12557
7380	2014	11/11/2014	12557
2798	2015	04/05/2015	12557

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.9*.0**-50	ART (CREA)	20**2*8**77	Fiscalização	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Contrato	988	2010	78.121.936/0001-68	0	R\$ 413.830,00	25/06/2012	100,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
1092013	Paralisação	2	Jurisdicionado	01/03/2013			
1412013	Medição	3	Jurisdicionado	03/04/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 988/2010	49,12%
2532013	Medição	4	Jurisdicionado	11/07/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 988/2010	63,15%
4062013	Medição	5	Jurisdicionado	25/11/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 988/2010	44,91%
952014	Medição	6	Jurisdicionado	20/03/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 988/2010	78,81%
4432014	Medição	7	Jurisdicionado	01/11/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 988/2010	75,28%
1492015	Medição	8	Jurisdicionado	01/05/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 988/2010	100,00%
1502015	Conclusão	9	Jurisdicionado	01/05/2015			