

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
4	2010	Poço Artesiano LINHA KENNEDY <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Contrato 818/2010	365	12/07/2010	R\$ 171.806,06	100,00%

Nº4/2010  
Data Inicial: 12/07/2010

## Poço Artesiano LINHA KENNEDY

R\$ 171.806,06

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
1156	2014	27/02/2014	12557
1157	2014	27/02/2014	12557

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*. *9*.0**-50	ART (CREA)	20**4*3**50	Fiscalização	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Contrato	818	2010	78.121.936/0001-68	0	R\$ 171.806,06	12/07/2010	100,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
1052013	Paralisação	5	Jurisdicionado	01/03/2013			
8	Paralisação	6	Jurisdicionado	01/06/2013			
1042013	Paralisação	7	Jurisdicionado	02/01/2014			
742014	Medição	8	Jurisdicionado	26/02/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 818/2010	100,00%
3312014	Conclusão	9	Jurisdicionado	01/09/2014			