

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
5	2012	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO EDUCATIVO INFANTIL TIPO C	Contrato 995/2012	270	24/09/2012	R\$ 903.454,76	100,00%
<b>Esta intervenção foi concluída</b>							

Nº5/2012  
Data Inicial: 24/09/2012

## CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO EDUCATIVO INFANTIL TIPO C

R\$ 903.454,76

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
425	2013	30/01/2013	12557
426	2013	30/01/2013	12557
1336	2013	20/03/2013	12557
1335	2013	20/03/2013	12557
1990	2013	23/04/2013	12557
1989	2013	23/04/2013	12557
2493	2013	15/05/2013	12557
2494	2013	15/05/2013	12557
3203	2013	19/06/2013	12557
3204	2013	19/06/2013	12557
5268	2013	27/09/2013	12557
5269	2013	27/09/2013	12557
5270	2013	27/09/2013	12557
5468	2013	04/10/2013	12557
5887	2013	29/10/2013	12557
7314	2013	31/12/2013	12557
4547	2014	18/07/2014	12557
4548	2014	18/07/2014	12557

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	06*.1*.2**-08	RRT (CAU)	13**5*1	Fiscalização	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Contrato	995	2012	04.877.915/0001-30	0	R\$ 903.454,76	16/08/2012	100,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
392013	Medição	2	Jurisdicionado	25/01/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 995/2012	21,94%
992013	Medição	4	Jurisdicionado	15/03/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 995/2012	30,80%
1292013	Medição	4	Jurisdicionado	18/04/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 995/2012	38,54%

2	Medição	5	Jurisdicionado	14/05/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 995/2012	45,74%
2142013	Medição	6	Jurisdicionado	14/06/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 995/2012	52,10%
3562013	Medição	7	Jurisdicionado	26/09/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 995/2012	64,21%
4032013	Medição	8	Jurisdicionado	01/10/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 995/2012	75,10%
4882013	Medição	9	Jurisdicionado	30/12/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 995/2012	81,09%
2632014	Medição	10	Jurisdicionado	17/07/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 995/2012	83,65%
612015	Medição	11	Jurisdicionado	11/02/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 995/2012	100,00%
622015	Conclusão	12	Jurisdicionado	12/02/2015			
2572015	Conclusão	13	Jurisdicionado	01/09/2015			