

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
7	2012	AMPLIAÇÃO E CONCLUSÃO DE QUADRA DE ESPORTES <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Contrato 981/2012	180	14/05/2012	R\$ 176.195,03	100,00%

Nº7/2012  
Data Inicial: 14/05/2012

## AMPLIAÇÃO E CONCLUSÃO DE QUADRA DE ESPORTES

R\$ 176.195,03

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
61	2013	10/01/2013	12557
62	2013	10/01/2013	12557
1732	2013	05/04/2013	12557

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00*.3*.2**-64	ART (CREA)	20**4*0**57	Execução de Obra	Sim
CPF	02*.9*.0**-50	ART (CREA)	20**4*5**75	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	02*.9*.0**-50	ART (CREA)	20**4*5**75	Projeto Estrutural	Sim
CPF	02*.9*.0**-50	ART (CREA)	20**4*5**75	Projeto Complementar	Sim
CPF	06*.1*.2**-08	RRT (CAU)	18**2*8	Fiscalização	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Contrato	981	2012	04.877.915/0001-30	0	R\$ 176.195,03	14/05/2012	100,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
382013	Medição	2	Jurisdicionado	10/01/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 981/2012	99,32%
1382013	Conclusão	5	Jurisdicionado	04/04/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 981/2012	100,00%
5	Conclusão	6	Jurisdicionado	01/07/2013			
3572013	Medição	7	Jurisdicionado	01/09/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 981/2012	100,00%
4912013	Conclusão	8	Jurisdicionado	01/12/2013			
3572013	Medição	9	Jurisdicionado	01/12/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 981/2012	100,00%
2702014	Conclusão	10	Jurisdicionado	01/07/2014			