

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
2	2013	APLICAÇÃO DE REDE PRIMÁRIA E INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR Esta intervenção foi concluída	Contrato 35/2013	30	01/04/2013	R\$ 13.892,79	100,00%

Nº2/2013
Data Inicial: 01/04/2013

APLICAÇÃO DE REDE PRIMÁRIA E INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR

R\$ 13.892,79

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

5168

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
1183	2013	19/04/2013	12557

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	05*.9*.6**-82	ART (CREA)	10**4*/D-PR	Execução de Obra	Sim
CPF	05*.9*.6**-82	ART (CREA)	10**4*/D-PR	Projeto Complementar	Sim
CPF	05*.9*.6**-82	ART (CREA)	10**4*/D-PR	Orçamento	Sim
CPF	06*.1*.2**-08	RRT (CAU)	68**5-*A	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				1322013	R\$ 13.892,79	22/02/2013	
Contrato	35	2013	78.121.936/0001-68	1332013	R\$ 13.892,79	22/02/2013	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
1402013	Medição	1	Jurisdicionado	18/04/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 35/2013	100,00%
7	Conclusão	2	Jurisdicionado	01/07/2013			