

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
5	2018	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES EM ESTRADAS RURAIS Esta intervenção foi concluída	Contrato 103/2018	180	03/12/2018	R\$ 132.250,06	100,00%
5	2018	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES EM ESTRADAS RURAIS Esta intervenção foi concluída	Aditivo 1/2019	180	03/12/2018	R\$ 132.250,06	100,00%

Nº5/2018
Data Inicial: 03/12/2018

PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES EM ESTRADAS RURAIS

R\$ 132.250,06

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

9605

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
7691	2018	03/12/2018	12557
493	2019	30/01/2019	12557
494	2019	30/01/2019	12557
985	2019	01/03/2019	12557
3015	2019	01/05/2019	12557
3654	2019	01/06/2019	12557
3655	2019	01/06/2019	12557

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12557	1002	12018	03/12/2018

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
26/02/2019	000000	Convênio

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00*.3*.2**-64	ART (CREA)	20**0*6**73	Execução de Obra	Sim
CPF	01*.5*.1**-26	ART (CREA)	20**2*7**90	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	01*.5*.1**-26	ART (CREA)	20**2*7**90	Orçamento	Sim
CPF	01*.5*.1**-26	ART (CREA)	20**2*7**90	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				4192018	R\$ 132.250,06	20/07/2018	
Contrato	103	2018	78.121.936/0001-68	4202018	R\$ 132.250,06	20/07/2018	100,00%

Aditivo 1 2019 78.121.936/0001-68 2352019 R\$ 7.792,58 01/06/2019 100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
4212018	Medição	1	Jurisdicionado	03/12/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 103/2018	28,00%
302019	Medição	2	Jurisdicionado	02/01/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 103/2018	47,23%
612019	Medição	3	Jurisdicionado	01/02/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 103/2018	76,08%
952019	Medição	4	Jurisdicionado	01/03/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 103/2018	76,08%
1582019	Medição	5	Jurisdicionado	01/04/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 103/2018	76,08%
2022019	Medição	6	Jurisdicionado	01/05/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 103/2018	95,31%
2342019	Medição	7	Jurisdicionado	01/06/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 103/2018	100,00%
2402019	Medição	8	Jurisdicionado	01/06/2019	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2019	100,00%
2362019	Conclusão	9	Jurisdicionado	01/06/2019			