

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
3	2018	Recapado Asfáltico em via de ligação - Distrito de Alto Alegre - LOTE 02 Esta intervenção foi concluída	Contrato 61/2018	3	02/07/2018	R\$ 273.838,70	100,00%

Recapeamento Asfáltico em via de ligação - Distrito de Alto Alegre - LOTE 02

R\$ 273.838,70

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

7894

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
3973	2018	02/07/2018	12557

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12557	1003	12018	02/07/2018

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
08/11/2018	000000	Convênio

Responsabilidades Técnica

TIPO DOC. (RESPONSÁVEL TÉCNICO)	DOC. (RESPONSÁVEL TÉCNICO)	TIPO DOC. (ORGÃO CLASSE)	DOC. (ORGÃO CLASSE)	RESPONSABILIDADE TÉCNICA	RESP. TÉCNICA ATIVA?
CPF	01.*.5*.1**-26	ART (CREA)	20**2*2**30	Fiscalização	Sim
CPF	02.*.1*.2**-85	ART (CREA)	20**2*1**64	Execução de Obra	Sim
CPF	07.*.2*.6**-11	ART (CREA)	20**3*6**08	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	07.*.2*.6**-11	ART (CREA)	20**3*6**08	Orçamento	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				1922018	R\$ 4.000.000,00	08/05/2018	
Contrato	61	2018	78.121.936/0001-68	1932018	R\$ 273.838,70	08/05/2018	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
1952018	Medição	1	Jurisdicionado	02/07/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 61/2018	5,51%

2602018	Paralisação	2	Jurisdicionado	01/08/2018			
982019	Medição	3	Jurisdicionado	01/03/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 61/2018	100,00%
992019	Conclusão	4	Jurisdicionado	01/03/2019			