

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
1	2018	Recape Asfáltico Sobre Pavimento Poliédrico em Vias Urbanas - Rua Recife e Rua João Busato Esta intervenção foi concluída	Contrato 210/2017	3	01/06/2018	R\$ 4.337,85	100,00%
1	2018	Recape Asfáltico Sobre Pavimento Poliédrico em Vias Urbanas - Rua Recife e Rua João Busato Esta intervenção foi concluída	Aditivo 1/2018	3	01/06/2018	R\$ 4.337,85	0,00%

Nº1/2018
Data Inicial: 01/06/2018

**Recape Asfáltico Sobre Pavimento Poliédrico
em Vias Urbanas - Rua Recife e Rua João
Busato**

R\$ 4.337,85

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

4513; 9300

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
3470	2018	01/06/2018	12557
3469	2018	01/06/2018	12557
5815	2018	01/10/2018	12557
5816	2018	01/10/2018	12557
6340	2018	01/10/2018	12557

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12557	1003	12018	01/06/2018

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
05/06/2018	000000	Convênio

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	01*.5*.1**-26	ART (CREA)	20**2*4**30	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	01*.5*.1**-26	ART (CREA)	20**2*4**30	Orçamento	Sim
CPF	01*.5*.1**-26	ART (CREA)	20**2*4**30	Fiscalização	Sim
CPF	36*.8*.6**-15	ART (CREA)	20**1*9**56	Execução de Obra	Sim
CPF	36*.8*.6**-15	ART (CREA)	20**2*4**14	Outra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				1682018	R\$ 250.000,00	01/03/2017	
Contrato	210	2017	78.121.936/0001-68	1692018	R\$ 199.734,62	05/12/2017	100,00%
Aditivo	1	2018	78.121.936/0001-68	2582018	R\$ 49.466,04	05/12/2017	0,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
1702018	Medição	1	Jurisdicionado	01/06/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 210/2017	86,21%
1892018	Medição	2	Jurisdicionado	02/07/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 210/2017	94,46%
2572018	Medição	3	Jurisdicionado	01/08/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 210/2017	100,00%
2722018	Conclusão	4	Jurisdicionado	03/09/2018			