

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
1	2019	Recapamento Asfáltico em via de ligação - Distrito Alto Alegre - LOTE 01 Esta intervenção foi concluída	Contrato 184/2018	3	01/03/2019	R\$ 367.027,00	100,00%

Nº1/2019
Data Inicial: 01/03/2019

**Recapeamento Asfáltico em via de ligação -
Distrito Alto Alegre - LOTE 01**

R\$ 367.027,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

7894

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
1021	2019	01/03/2019	12557
1794	2019	01/05/2019	12557

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12557	1003	12018	01/03/2019

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	03*.33*.3**-70	ART (CREA)	20**0*5**95	Execução de Obra	Sim
CPF	08*.99*.7**-41	ART (CREA)	20**1*4**87	Orçamento	Sim
CPF	08*.99*.7**-41	ART (CREA)	20**1*4**87	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				1002019	R\$ 367.027,00	03/09/2018	
Contrato	184	2018	78.121.936/0001-68	1012019	R\$ 367.027,00	03/09/2018	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
1592019	Medição	1	Jurisdicionado	01/04/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 184/2018	91,86%
2032019	Medição	2	Jurisdicionado	01/05/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 184/2018	100,00%
2042019	Conclusão	3	Jurisdicionado	01/05/2019			