

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
4	2018	Recapeamento Asfáltico sobre Pavimentação Poliédrica no Distrito de Barra Bonita Esta intervenção foi concluída	Contrato 1/2018	3	01/08/2018	R\$ 321.000,00	100,00%

Nº4/2018 **Data Inicial: 01/08/2018** Recapeamento Asfáltico sobre Pavimentação Poliédrica no Distrito de Barra Bonita R\$ 321.000,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

7892

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
4461	2018	01/08/2018	12557
4462	2018	01/08/2018	12557
5901	2018	01/10/2018	12557
7118	2018	01/11/2018	12557
7119	2018	01/11/2018	12557
7263	2018	01/11/2018	12557

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12557	1003	12018	01/08/2018

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência№ do DocumentoTipo de Documento16/10/2018000000Convênio

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	07*.*2*.6**-11	ART (CREA)	20**3*2**37	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	07*.*2*.6**-11	ART (CREA)	20**3*2**37	Orçamento	Sim
CPF	07*.*2*.6**-11	ART (CREA)	20**3*2**37	Fiscalização	Sim
CPF	36*.*8*.6**-15	ART (CREA)	20**1*2**04	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				2622018	R\$ 321.358,63	06/12/2017	
Contrato	1	2018	78.121.936/0001-68	2632018	R\$ 321.000,00	17/01/2018	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
2642018	Medição	1	Jurisdicionado	01/08/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1/2018	89,31%
3792018	Medição	2	Jurisdicionado	01/11/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1/2018	100,00%
2072019	Conclusão	3	Iurisdicionado	01/05/2019			