

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
3	2019	Ampliação Escola Angelina Segala Dezan - LOTE 01 Esta intervenção foi concluída	Contrato 35/2019	210	02/05/2019	R\$ 43.904,01	100,00%
3	2019	Ampliação Escola Angelina Segala Dezan - LOTE 01 Esta intervenção foi concluída	Aditivo 1/2019	210	02/05/2019	R\$ 43.904,01	100,00%

Nº3/2019
Data Inicial: 02/05/2019

**Ampliação Escola Angelina Segala Dezan -
LOTE 01**

R\$ 43.904,01

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

8398

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
2309	2019	01/05/2019	12557
4629	2019	01/08/2019	12557
6206	2019	01/10/2019	12557

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12557	1008	12018	01/05/2019

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	06*.1*.2**-08	RRT (CAU)	83**9*0	Execução de Obra	Sim
CPF	08*.9*.7**-41	ART (CREA)	20**2*8**76	Orçamento	Sim
CPF	08*.9*.7**-41	ART (CREA)	20**2*8**76	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				2082019	R\$ 43.904,01	01/05/2019	
Contrato	35	2019	78.121.936/0001-68	2092019	R\$ 43.904,01	01/05/2019	100,00%
Aditivo	1	2019	78.121.936/0001-68	3982019	R\$ 6.739,59	01/09/2019	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
2372019	Medição	1	Jurisdicionado	01/06/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 35/2019	45,74%
2842019	Medição	2	Jurisdicionado	01/07/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 35/2019	45,74%
3312019	Medição	3	Jurisdicionado	01/08/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 35/2019	100,00%

3942019	Medição	4	Jurisdicionado	01/09/2019	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2019	100,00%
3932019	Conclusão	5	Jurisdicionado	01/09/2019			