

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
2	2019	Recapeamento Asfáltico em via de ligação - Distrito Alto Alegre - LOTE 02 <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Contrato 185/2018	3	05/03/2019	R\$ 365.994,00	100,00%

Nº2/2019  
Data Inicial: 05/03/2019

## **Recapeamento Asfáltico em via de ligação - Distrito Alto Alegre - LOTE 02**

**R\$ 365.994,00**

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

7894

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
1022	2019	05/03/2019	12557
1793	2019	01/05/2019	12557

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12557	1003	12018	01/03/2019

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	03*.33*.3**-70	ART (CREA)	20**0*5**73	Execução de Obra	Sim
CPF	08*.99*.7**-41	ART (CREA)	20**1*5**13	Orçamento	Sim
CPF	08*.99*.7**-41	ART (CREA)	20**1*5**13	Fiscalização	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				1022019	R\$ 365.994,00	03/09/2018	
Contrato	185	2018	78.121.936/0001-68	1032019	R\$ 365.994,00	03/09/2018	100,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
1602019	Medição	1	Jurisdicionado	01/04/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 185/2018	93,35%
2052019	Medição	2	Jurisdicionado	01/05/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 185/2018	100,00%
2062019	Conclusão	3	Jurisdicionado	01/05/2019			