

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
1	2022	EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS POLIEDRICAS EM TRECHO DA ESTRADA COMUNIDADE TIRADENTES	Contrato 222/2021	365	03/01/2022	R\$ 1.095.765,96	100,00%
		Esta intervenção foi concluída					

Nº1/2022
Data Inicial: 03/01/2022

**EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM
PEDRAS POLIEDRICAS EM TRECHO DA
ESTRADA COMUNIDADE TIRADENTES**

R\$ 1.095.765,96

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

24177

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
4360	2021	10/01/2022	12217
4361	2021	01/03/2022	12217
764	2022	01/07/2022	12217

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12217	1030	1430	10/01/2022

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.9*.6**-02	ART (CREA)	17**2*2**42**	Orçamento	Sim
CPF	02*.9*.6**-02	ART (CREA)	17**2*2**42**	Fiscalização	Sim
CPF	89*.0*.0**-34	ART (CREA)	17**2*6**08**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9461	R\$ 1.095.765,96	02/12/2021	
Contrato	222	2021	80.874.100/0001-86	9462	R\$ 1.095.765,96	02/12/2021	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9460	Medição	1	Jurisdicionado	05/01/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 222/2021	12,17%
9466	Medição	2	Jurisdicionado	01/02/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 222/2021	21,73%
9474	Medição	3	Jurisdicionado	03/03/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 222/2021	33,08%
9480	Medição	4	Jurisdicionado	04/04/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 222/2021	38,17%

9490	Medição	5	Jurisdicionado	02/05/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 222/2021	46,77%
9493	Medição	6	Jurisdicionado	01/06/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 222/2021	54,42%
9498	Medição	7	Jurisdicionado	20/07/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 222/2021	58,01%
9513	Medição	8	Jurisdicionado	01/08/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 222/2021	72,23%
9522	Medição	9	Jurisdicionado	01/09/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 222/2021	77,01%
9531	Medição	10	Jurisdicionado	03/10/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 222/2021	85,60%
9540	Medição	11	Jurisdicionado	01/11/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 222/2021	90,38%
9549	Medição	12	Jurisdicionado	06/12/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 222/2021	96,27%
9550	Medição	13	Jurisdicionado	19/12/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 222/2021	100,00%
9552	Conclusão	14	Jurisdicionado	30/01/2023			

Nº1/2022
Data Inicial: 03/01/2022

EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS POLIEDRICAS EM TRECHO DA ESTRADA COMUNIDADE TIRADENTES

Documentos

R\$ 1.095.765,96

MEDIÇÃO
CONTRATO Nº 222/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL

OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA

LOCAL: TRECHO DA ESTRADA VICINAL - COMUNIDADE TIRADENTES

ÁREA: 22.920m², com 3.820 metros de extensão e 6,0 metros de largura

Código	Serviço	Quantidade	Unidade	Valor	1ª MEDIÇÃO
				Unitário R\$	05/01/2022
				Valor Licitado Total R\$	
821000	Sinalização	3,00	pç	155,45	466,35
820000	Suporte de madeira 3 " x 3 " p/placa de sinalização Placa de sinalização c/ película refletiva (1X3m)	3,00	m2	630,11	1.890,33
	Pavimentação				
500000	Escarificação, regularização compac. Subleito	22.920,00	m2	3,25	9.750,00
532600	Colchão de argila p/ pav. Polidríco	22.003,20	m2	2,94	8.467,20
535200	Extração, carga, transp. Assent. Cordão lat. Pedra p/pedra p/pav. Polidríco	7.640,00	m	13,01	13.010,00
521450	Extração, carga, transp. Preparo e assentamento do Poliedro	22.003,20	m2	32,94	724.785,40
532650	Enchimento c/ argila p/pav. Polidríco	22.003,20	m2	1,15	25.303,68
532700	Compactação de pavimento polidríco	22.920,00	m2	0,52	11.918,40
575100	Contenção lateral c/ solo local p/pav. Polidríca, largura de 1,0 metro cada margem	7.640,00	m2	1,60	12.224,00
800000	Enleivamento da contenção lateral, largura de 1,0 metro de cada margem	7.640,00	m2	10,55	80.602,00
	TOTAL GERAL				133.323,08
	PORCENTAGEM ACUMULADA				12,17%

VALOR PAGO DAS MEDIÇÕES

R: 133.323,08

SALDO A PAGAR

R\$ 962.442,88

Prefeitura Mun. Bom Sucesso do Sul

Fábio Júnior de Oliveira

DIRETOR DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
ENG.º CIVIL CREA PR 82.120/D - DECRETO Nº 2.350

Eng.º Civil Fábio Jr. de Oliveira
CREA PR-82.120/D