

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
5	2021	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA ENTRE A COMUNIDADE SANTA BARBARA E PALMEIRINHA Esta intervenção foi concluída	Contrato 3014/2021	365	01/12/2021	R\$ 801.851,95	100,00%

Nº5/2021
Data Inicial: 01/12/2021

**PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA ENTRE A
COMUNIDADE SANTA BARBARA E
PALMEIRINHA**

R\$ 801.851,95

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

13412

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
6496	2021	01/12/2021	12334
6806	2021	01/12/2021	12334
678	2022	01/02/2022	12334
1672	2022	01/03/2022	12334

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12334	2008	3282	01/12/2021

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00*.0*.0**-60	ART (CREA)	17**2*1**69**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	00*.0*.0**-60	ART (CREA)	17**2*1**69**	Orçamento	Sim
CPF	00*.0*.0**-60	ART (CREA)	17**2*1**69**	Fiscalização	Sim
CPF	04*.1*.8**-37	ART (CREA)	17**2*6**51**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5777	R\$ 1.028.358,60	26/02/2021	
Contrato	3014	2021	76.995.430/0001-52	5778	R\$ 801.851,95	09/08/2021	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
5782	Medição	1	Jurisdicionado	01/12/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3014/2021	8,15%
5779	Medição	2	Jurisdicionado	01/12/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3014/2021	12,94%

5799	Medição	3	Jurisdicionado	03/01/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3014/2021	12,94%
5863	Medição	4	Jurisdicionado	01/02/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3014/2021	20,12%
5917	Medição	5	Jurisdicionado	01/03/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3014/2021	27,75%
5977	Medição	6	Jurisdicionado	01/04/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3014/2021	27,75%
6038	Paralisação	7	Jurisdicionado	02/05/2022			
6481	Paralisação	8	Jurisdicionado	01/12/2022			
7160	Medição	9	Jurisdicionado	03/07/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3014/2021	27,75%
7264	Medição	10	Jurisdicionado	01/08/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3014/2021	27,75%
7357	Medição	11	Jurisdicionado	01/09/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3014/2021	100,00%
7358	Conclusão	12	Jurisdicionado	04/09/2023			

Nº5/2021
Data Inicial: 01/12/2021

PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA ENTRE A COMUNIDADE SANTA BARBARA E PALMEIRINHA

Documentos

R\$ 801.851,95







