

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
1	2022	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM DIVERSOS TRECHOS EM ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D` OESTE	Contrato 3055/2021	1095	03/01/2022	R\$ 1.044.550,85	100,00%
Esta intervenção foi concluída							

Nº1/2022
Data Inicial: 03/01/2022

**PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM DIVERSOS
TRECHOS EM ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE
ITAPEJARA D` OESTE**

R\$ 1.044.550,85

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

13647

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
255	2022	03/01/2022	12334
7124	2022	03/01/2022	12334
651	2022	01/02/2022	12334
887	2022	01/02/2022	12334
2208	2022	01/04/2022	12334
2209	2022	01/04/2022	12334
4362	2022	01/06/2022	12334
4363	2022	01/06/2022	12334
5382	2022	01/08/2022	12334
5383	2022	01/08/2022	12334
6489	2022	01/09/2022	12334
6490	2022	01/09/2022	12334
8603	2023	01/12/2022	12334
8685	2023	01/12/2022	12334
8686	2023	01/12/2022	12334
8602	2023	01/12/2022	12334
607	2023	02/01/2023	12334
608	2023	02/01/2023	12334
4498	2023	01/06/2023	12334
4499	2023	01/06/2023	12334
6020	2023	03/07/2023	12334
6021	2023	03/07/2023	12334
7887	2023	01/09/2023	12334
7889	2023	01/09/2023	12334
8210	2023	02/10/2023	12334
8747	2023	02/10/2023	12334
10422	2023	01/12/2023	12334
1978	2024	01/03/2024	12334
3807	2024	01/04/2024	12334
8252	2024	01/09/2024	12334

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12334	1001	5788	03/01/2022

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00*.0*.0**-60	ART (CREA)	17**2*2**24**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	00*.0*.0**-60	ART (CREA)	17**2*2**24**	Projeto Complementar	Sim
CPF	00*.0*.0**-60	ART (CREA)	17**2*2**24**	Orçamento	Sim
CPF	00*.0*.0**-60	ART (CREA)	17**2*2**24**	Fiscalização	Sim
CPF	08*.2*.0**-40	ART (CREA)	17**2*0**22**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5817	R\$ 1.329.759,60	15/07/2021	
Contrato	3055	2021	76.995.430/0001-52	5794	R\$ 1.044.550,85	10/11/2021	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
5816	Medição	1	Jurisdicionado	03/01/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3055/2021	3,67%
5864	Medição	2	Jurisdicionado	01/02/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3055/2021	8,73%
5924	Medição	3	Jurisdicionado	01/03/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3055/2021	8,73%
5976	Medição	4	Jurisdicionado	01/04/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3055/2021	16,15%
6039	Paralisação	5	Jurisdicionado	02/05/2022			
6124	Medição	6	Jurisdicionado	01/06/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3055/2021	22,03%
6190	Medição	7	Jurisdicionado	01/07/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3055/2021	26,64%
6267	Medição	8	Jurisdicionado	01/08/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3055/2021	26,64%
6317	Medição	9	Jurisdicionado	01/09/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3055/2021	31,59%
6381	Paralisação	10	Jurisdicionado	03/10/2022			
6483	Medição	11	Jurisdicionado	01/12/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3055/2021	36,60%
6482	Medição	12	Jurisdicionado	01/12/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3055/2021	39,58%

6580	Medição	13	Jurisdicionado	02/01/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3055/2021	44,97%
6628	Paralisação	14	Jurisdicionado	01/02/2023			
7063	Medição	15	Jurisdicionado	01/06/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3055/2021	50,97%
7145	Medição	16	Jurisdicionado	03/07/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3055/2021	54,22%
7265	Medição	17	Jurisdicionado	01/08/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3055/2021	54,22%
7356	Medição	18	Jurisdicionado	01/09/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3055/2021	61,36%
7396	Medição	19	Jurisdicionado	02/10/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3055/2021	63,98%
7532	Medição	20	Jurisdicionado	01/11/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3055/2021	63,98%
7605	Medição	21	Jurisdicionado	01/12/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3055/2021	69,59%
7669	Medição	22	Jurisdicionado	02/01/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3055/2021	69,59%
7735	Medição	23	Jurisdicionado	01/02/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3055/2021	71,24%
7809	Medição	24	Jurisdicionado	01/03/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3055/2021	72,98%
7924	Medição	25	Jurisdicionado	01/04/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3055/2021	78,89%
7945	Medição	26	Jurisdicionado	01/05/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3055/2021	78,89%
8142	Medição	27	Jurisdicionado	03/06/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3055/2021	78,89%
8238	Medição	28	Jurisdicionado	01/07/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3055/2021	78,89%
8354	Medição	29	Jurisdicionado	01/08/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3055/2021	78,89%
8495	Medição	30	Jurisdicionado	02/09/2024	Execução Indireta - Contrato	Contrato 3055/2021	100,00%
8496	Conclusão	31	Jurisdicionado	03/09/2024			

Nº1/2022
Data Inicial: 03/01/2022

PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM DIVERSOS TRECHOS EM ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D` OESTE

Documentos

R\$ 1.044.550,85



















6 de dez. de 2022 09:54:04
25.98304804S 52.82779623W
Itapejara d'Oeste



















