

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
9	2021	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA ENTRE BR 158 E EMAÚS Esta intervenção foi concluída	Contrato 57/2021	720	01/12/2021	R\$ 701.066,51	100,00%
9	2021	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA ENTRE BR 158 E EMAÚS Esta intervenção foi concluída	Aditivo 1/2022	720	01/12/2021	R\$ 701.066,51	100,00%

Nº9/2021
Data Inicial: 01/12/2021

PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA ENTRE BR 158 E EMAÚS

R\$ 701.066,51

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

138854

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
7558	2021	01/12/2021	12261
8457	2022	01/09/2022	12261

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12261	1041	2775	01/12/2021

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	07*.5*.6**-47	ART (CREA)	17**2*5**93**	Execução de Obra	Sim
CPF	23*.1*.3**-34	ART (CREA)	17**2*3**89**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	23*.1*.3**-34	ART (CREA)	17**2*3**89**	Orçamento	Sim
CPF	23*.1*.3**-34	ART (CREA)	17**2*3**89**	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9134	R\$ 701.066,51	19/05/2021	
Contrato	57	2021	76.995.455/0001-56	9135	R\$ 607.921,53	17/09/2021	100,00%
Aditivo	1	2022	76.995.455/0001-56	9194	R\$ 113.012,79	01/07/2022	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9136	Medição	1	Jurisdicionado	01/12/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 57/2021	5,61%
9138	Medição	2	Jurisdicionado	03/01/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 57/2021	5,61%
9150	Medição	3	Jurisdicionado	01/02/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 57/2021	5,61%

9160	Medição	4	Jurisdicionado	01/03/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 57/2021	5,61%
9163	Medição	5	Jurisdicionado	01/04/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 57/2021	5,61%
9172	Medição	6	Jurisdicionado	02/05/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 57/2021	10,79%
9177	Medição	7	Jurisdicionado	01/06/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 57/2021	10,79%
9190	Medição	8	Jurisdicionado	01/07/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 57/2021	15,09%
9214	Medição	9	Jurisdicionado	01/08/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 57/2021	15,09%
9228	Medição	10	Jurisdicionado	01/09/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 57/2021	19,00%
9244	Medição	11	Jurisdicionado	01/09/2022	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2022	4,61%
9246	Medição	12	Jurisdicionado	03/10/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 57/2021	19,00%
9265	Medição	13	Jurisdicionado	01/11/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 57/2021	19,00%
9279	Medição	14	Jurisdicionado	01/12/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 57/2021	19,00%
9304	Medição	15	Jurisdicionado	02/01/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 57/2021	100,00%
9323	Medição	16	Jurisdicionado	02/01/2023	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2022	100,00%
9305	Conclusão	17	Jurisdicionado	02/01/2023			