

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
1	2022	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA ALTO CARAVAGIO <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Contrato 66/2021	1080	03/01/2022	R\$ 966.553,15	100,00%
1	2022	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA ALTO CARAVAGIO <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Aditivo 1/2022	1080	03/01/2022	R\$ 966.553,15	100,00%

Nº1/2022  
Data Inicial: 03/01/2022

# PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA ALTO CARAVAGIO

R\$ 966.553,15

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

136848

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
8846	2021	03/01/2022	12261
8847	2021	03/01/2022	12261
11017	2022	01/09/2022	12261

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12261	1041	3066	03/01/2022

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	04*.1*.8**-37	ART (CREA)	17**2*0**15**	Execução de Obra	Sim
CPF	08*.6*.4**-88	ART (CREA)	17**2*2**25**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	08*.6*.4**-88	ART (CREA)	17**2*2**25**	Orçamento	Sim
CPF	08*.6*.4**-88	ART (CREA)	17**2*2**25**	Fiscalização	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9143	R\$ 1.195.089,38	14/10/2021	
Contrato	66	2021	76.995.455/0001-56	9144	R\$ 966.553,15	14/10/2021	100,00%
Aditivo	1	2022	76.995.455/0001-56	9245	R\$ 157.135,99	20/09/2022	100,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9145	Medição	1	Jurisdicionado	03/01/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 66/2021	4,80%
9151	Medição	2	Jurisdicionado	01/02/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 66/2021	7,96%

9161	Medição	3	Jurisdicionado	01/03/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 66/2021	7,96%
9162	Medição	4	Jurisdicionado	01/04/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 66/2021	11,99%
9173	Medição	5	Jurisdicionado	02/05/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 66/2021	14,43%
9178	Medição	6	Jurisdicionado	01/06/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 66/2021	14,43%
9191	Medição	7	Jurisdicionado	01/07/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 66/2021	14,43%
9215	Medição	8	Jurisdicionado	01/08/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 66/2021	14,43%
9229	Medição	9	Jurisdicionado	01/09/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 66/2021	15,94%
9230	Medição	10	Jurisdicionado	01/09/2022	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2022	1,75%
9247	Medição	11	Jurisdicionado	03/10/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 66/2021	15,94%
9266	Medição	12	Jurisdicionado	01/11/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 66/2021	18,52%
9267	Medição	13	Jurisdicionado	01/11/2022	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2022	4,78%
9280	Medição	14	Jurisdicionado	01/12/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 66/2021	18,52%
9306	Medição	15	Jurisdicionado	02/01/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 66/2021	20,35%
9307	Medição	16	Jurisdicionado	02/01/2023	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2022	6,91%
9324	Medição	17	Jurisdicionado	01/02/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 66/2021	20,35%
9347	Medição	18	Jurisdicionado	01/03/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 66/2021	20,35%
9381	Medição	19	Jurisdicionado	03/04/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 66/2021	20,35%
9415	Medição	20	Jurisdicionado	01/05/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 66/2021	20,35%
9441	Medição	21	Jurisdicionado	01/06/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 66/2021	100,00%
9442	Medição	22	Jurisdicionado	01/06/2023	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2022	100,00%
9443	Conclusão	23	Jurisdicionado	01/06/2023			