

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
8	2021	EXECUÇÃO DE OBRA EM REGIME DE EMPREITADA GLOBA, CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS	Contrato 114/2021	240	01/11/2021	R\$ 1.233.781,14	100,00%
Esta intervenção foi concluída							

Nº8/2021
Data Inicial: 01/11/2021

**EXECUÇÃO DE OBRA EM REGIME DE
EMPREITADA GLOBAL , CONTRUÇÃO DE
CALÇADAS**

R\$ 1.233.781,14

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

24545

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
3388	2021	01/11/2021	12217
339	2022	10/01/2022	12217
479	2023	01/02/2023	12217

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12217	1004	1179	01/11/2021

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.*9*.6**-02	ART (CREA)	17**2*2**71**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	02*.*9*.6**-02	ART (CREA)	17**2*2**71**	Orçamento	Sim
CPF	02*.*9*.6**-02	ART (CREA)	17**2*2**71**	Fiscalização	Sim
CPF	05*.*1*.1**-22	RRT (CAU)	SI11**9*7*1*0	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9443	R\$ 1.299.014,17	20/07/2021	
Contrato	114	2021	80.874.100/0001-86	9444	R\$ 1.233.781,14	22/07/2021	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9445	Medição	1	Jurisdicionado	02/11/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 114/2021	9,29%
9446	Medição	2	Jurisdicionado	30/11/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 114/2021	30,77%
9453	Medição	3	Jurisdicionado	23/12/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 114/2021	33,00%

9459	Medição	4	Jurisdicionado	27/01/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 114/2021	40,00%
9467	Medição	5	Jurisdicionado	28/02/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 114/2021	45,00%
9477	Medição	6	Jurisdicionado	31/03/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 114/2021	51,50%
9483	Medição	7	Jurisdicionado	24/04/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 114/2021	53,00%
9487	Medição	8	Jurisdicionado	30/05/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 114/2021	55,00%
9496	Medição	9	Jurisdicionado	29/06/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 114/2021	57,68%
9501	Medição	10	Jurisdicionado	28/07/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 114/2021	60,68%
9509	Medição	11	Jurisdicionado	31/08/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 114/2021	63,00%
9527	Medição	12	Jurisdicionado	30/09/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 114/2021	65,00%
9533	Medição	13	Jurisdicionado	31/10/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 114/2021	67,00%
9539	Medição	14	Jurisdicionado	30/11/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 114/2021	70,00%
9548	Medição	15	Jurisdicionado	22/12/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 114/2021	73,00%
9554	Medição	16	Jurisdicionado	30/01/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 114/2021	75,00%
9557	Medição	17	Jurisdicionado	27/02/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 114/2021	80,00%
9569	Medição	18	Jurisdicionado	30/03/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 114/2021	84,00%
9578	Medição	19	Jurisdicionado	28/04/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 114/2021	86,00%
9591	Medição	20	Jurisdicionado	29/05/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 114/2021	90,00%
9594	Medição	21	Jurisdicionado	29/06/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 114/2021	92,00%
9600	Medição	22	Jurisdicionado	31/07/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 114/2021	94,00%
9609	Medição	23	Jurisdicionado	30/08/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 114/2021	95,00%
9615	Medição	24	Jurisdicionado	29/09/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 114/2021	96,00%
9622	Medição	25	Jurisdicionado	31/10/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 114/2021	97,00%
9631	Medição	26	Jurisdicionado	01/11/2023	Execução Indireta - Contrato	Contrato 114/2021	100,00%
9642	Conclusão	27	Jurisdicionado	01/12/2023			

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
9000752822970					




Nº8/2021
Data Inicial: 01/11/2021

**EXECUÇÃO DE OBRA EM REGIME DE
EMPREITADA GLOBAL , CONTRUÇÃO DE
CALÇADAS**

Documentos

R\$ 1.233.781,14


_med02.xls

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL				ESTADO DO PARANÁ							
MUNICÍPIO:		BOM SUCESSO DO SUL		REGIONAL		CASCATEL		ASSOCIAÇÃO		AMSOP	
SUBPROJETO:		URBANIZAÇÃO/CALÇADAS		PARCELA		2		DATA		23/09/2021	
FIRMA EMPREITEIRA:		EVERTON LUIZ FRIZZO		CONTRATO EMPREITADA:		114/2021		ORDEM DE SERVIÇO:			
				Mês		setembro					
				SAM		35					
				Lote		01					
				Ano		2020					
MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS											
Nº	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	Unid	Quantid. Licitada	% Executada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
01	1	SERVIÇOS PRELIMINARES									
	74209/1	PLACA DE OBRA 4.00 X 2.00 M. EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO. INCLUSIVE AF	un	1,00	100,00%	0,0026	0,26%	3.184,79	3.184,79	3.184,79	-
02	6	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO									
	810250B	Fincadinha de concreto - (5x22,5x45cm-0,1125m³/m)	m	7.109,03	7,59%	0,0642	0,49%	11,14	6.011,81	79.194,59	73.182,78
	72961	Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos	m²	17.524,62	9,33%	0,0240	0,22%	1,69	2.764,05	29.616,61	26.852,56
	516000	Colchão de Brita/Po de Pedra (calçamentos)	m³	1.051,47	9,33%	0,0705	0,66%	82,76	8.121,24	87.019,66	78.898,42
	534906	Paver e=6cm - sem colchão	m²	15.663,73	9,39%	0,6849	6,24%	52,37	76.997,52	820.309,54	743.312,02
	534906C	Paver Colorido e=6cm - sem colchão - TÁTIL E ALERTA DIRECIONAL	m²	1.505,69	9,45%	0,0701	0,66%	57,41	8.167,72	86.441,66	78.273,94
	534908	Paver e=8cm - sem colchão	m²	208,20	0,00%	0,0100	0,00%	59,52	-	12.392,06	12.392,06
	74236/1	Plantio de Grama em placas	m²	6.121,95	0,00%	0,0375	0,35%	7,65	0,05	46.220,72	46.220,67
	605000A	Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m²	un	147,00	15,65%	0,0430	0,67%	360,92	8.301,16	53.065,24	44.754,08
		Areia (calçadas-rejuntas)	m³	260,66	6,35%	0,0132	0,08%	62,71	1.037,85	16.346,27	15.308,42
								SOMAS	114.586,19	1.233.781,14	1.119.194,95
OBSERVAÇÕES:								Valor Total do Contrato:	R\$	1.233.781,14	
								Medição Acumulada:	R\$	114.586,19	
								Total Anterior:	R\$	-	
								Valor Desta Medição:	R\$	114.586,19	
RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES (Assinaturas/ Carimbos):											
 Fábio Júnior de Oliveira Eng. Civil. CREA PR - 82.120/D Fiscalização Municipal				 Nilson Antônio Feversani PREFEITO							
 Eng. Civil. CAU Nº A71208-6 Empresa Executora											

Página 1 de 1

MEDIÇÃO

35_med12.xls

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL								ESTADO DO PARANÁ					
								REGIONAL	CASCADEL	ASSOCIAÇÃO	AMSOP		
								Mês	julho	PARCELA	12	DATA	28/07/2022
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO DO SUL SUBPROJETO: URBANIZAÇÃO/CALÇADAS FIRMA EMPREITEIRA: EVERTON LUIZ FRIZZO								SAM	35	CONTRATO EMPREITADA:		ORDEM DE SERVIÇO:	
								Lote	01	114/2021			
								Ano	2020	22/07/2021			
MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS													
Nº	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Executada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato		
01	1	SERVIÇOS PRELIMINARES											
	74209/1	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE	un	1,00	100,00%	0,0026	0,26%	3.184,79	3.184,79	3.184,79	-		
02	6	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO											
	810250B	Fincadinha de concreto - (5x22,5x45cm-0,01125m3/m)	m	7.109,03	53,69%	0,0642	3,45%	11,14	42.522,09	79.194,59	36.672,50		
	72961	Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos	m2	17.524,62	62,71%	0,0240	1,51%	1,69	18.573,78	29.616,61	11.042,83		
	516000	Colchão de Brita/Pó de Pedra (calçamentos)	m3	1.051,47	62,62%	0,0705	4,41%	82,76	54.493,16	87.019,66	32.526,50		
	534906	Paver e=6cm - sem colchão	m2	15.663,73	63,35%	0,6649	42,12%	52,37	519.700,61	820.309,54	300.608,93		
	534906C	Paver Colorido e=6cm - sem colchão -TÁTIL E ALERTA DIRECIONAL	m2	1.505,69	62,29%	0,0701	4,37%	57,41	53.846,16	86.441,66	32.595,50		
	534908	Paver e=8cm - sem colchão	m2	208,20		0,0100		59,52	-	12.392,06	12.392,06		
	74236/1	Plantio de Grama em placas	m2	6.121,95	50,47%	0,0375	1,89%	7,55	23.325,69	46.220,72	22.895,03		
	605000A	Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2	un	147,00	41,50%	0,0430	1,78%	360,92	22.016,12	53.055,24	31.039,12		
		Areia (calçadas-rejuntas)	m3	260,66	66,96%	0,0132	0,88%	62,71	10.945,56	16.346,27	5.400,71		
				%PREVISTO :	98,94%	%EXECUTADO :	60,68%	SOMAS	748.607,96	1.233.781,14	485.173,18		
OBSERVAÇÕES :								Valor Total do Contrato:	R\$	1.233.781,14			
								Medição Acumulada:	R\$	748.607,96			
								Total Anterior:	R\$	711.676,56			
								Valor Desta Medição:	R\$	36.931,40			
RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES (Assinaturas/ Carimbos):													
Arquiteto e Urbanista Eduardo Mazzon Garcia				FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA:02319566902				Nilson Antônio Feversani					
CAU Nº A71208-6				Eng. Civil CREA PR - 82.120/D				PREFEITO					
Empresa Executora				Fiscalização Municipal									

Assinado de forma digital por FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA:02319566902
 CN: cn=CAD-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil
 BR, ou=RF e CPF AS, ou=EM BRANCO, ou=8104759000147,
 ou=PROFESSOR, ou=FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA:02319566902
 Data: 2022.08.06 09:50:08 -03'00'



MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 80.874.100/0001-86

TERMO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

Eu, Fábio Júnior de Oliveira, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, CPF 023.195.669-02, CREA PR-82.120/D, diretor do departamento de obras e serviços urbanos e responsável técnico pela fiscalização da obra, referente a obra de execução de calçadas em paver em trechos de Ruas do Perímetro Urbano do Município, conforme Contrato de Empreitada Global nº 114/2021, informo que a obra está em execução, com percentual de 92,00%.

Por ser expressão da verdade assino o presente Termo.

Bom Sucesso do Sul, 29 de junho de 2023.

FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA:02319566902

Assinado de forma digital por FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA:02319566902
DN: c=BR, ou=CP, Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF, ou=IN BRANCO, ou=104750800141, ou=PRESENCIAL, ou=FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA:02319566902
Data: 2023.07.20 14:42:24 -03'00'

.....
Fábio Júnior de Oliveira



MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 80.874.100/0001-86

TERMO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

Eu, Fábio Júnior de Oliveira, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, CPF 023.195.669-02, CREA PR-82.120/D, diretor do departamento de obras e serviços urbanos e responsável técnico pela fiscalização da obra, referente a obra de execução de calçadas em paver em trechos de Ruas do Perímetro Urbano do Município, conforme Contrato de Empreitada Global nº 114/2021, informo que a obra está em execução, com percentual de 94,00%.

Por ser expressão da verdade assino o presente Termo.

Bom Sucesso do Sul, 31 de julho de 2023.

FABIO JUNIOR DE
OLIVEIRA:02319566
902

Assinado de forma digital por FABIO JUNIOR DE
OLIVEIRA:02319566902
DN: c=BR, ou=CP-Brasil, ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=EM
BRANCO, ou=#1047506000147, ou=PRESENCIAL,
cn=FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA:02319566902
Dados: 2023.08.30 09:30:51 -03'00'

.....
Fábio Júnior de Oliveira



MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 80.874.100/0001-86

TERMO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

Eu, Fábio Júnior de Oliveira, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, CPF 023.195.669-02, CREA PR-82.120/D, diretor do departamento de obras e serviços urbanos e responsável técnico pela fiscalização da obra, referente a obra de execução de calçadas em paver em trechos de Ruas do Perímetro Urbano do Município, conforme Contrato de Empreitada Global nº 114/2021, informo que a obra está em execução, com percentual de 95,00%.

Por ser expressão da verdade assino o presente Termo.

Bom Sucesso do Sul, 30 de agosto de 2023.

FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA:02319566902

Assinado de forma digital por FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA:02319566902
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A3, ou=EM BRANCO, ou=81047508000147, ou=PRESENCIAL, cn=FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA:02319566902
Dados: 2023.09.20 09:35:11 -03'00'

.....
Fábio Júnior de Oliveira



MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 80.874.100/0001-86

TERMO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

Eu, Fábio Júnior de Oliveira, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, CPF 023.195.669-02, CREA PR-82.120/D, diretor do departamento de obras e serviços urbanos e responsável técnico pela fiscalização da obra, referente a obra de execução de calçadas em paver em trechos de Ruas do Perímetro Urbano do Município, conforme Contrato de Empreitada Global nº 114/2021, informo que a obra está em execução, com percentual de 97,00%.

Por ser expressão da verdade assino o presente Termo.

Bom Sucesso do Sul, 31 de outubro de 2023.

FABIO JUNIOR DE
OLIVEIRA:023195
66902

Assinado de forma digital por FABIO JUNIOR DE
OLIVEIRA:02319566902
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3,
ou=EM BRANCO, ou=81047258000147,
ou=PRESENCIAL, cn=FABIO JUNIOR DE
OLIVEIRA:02319566902
Dados: 2023.10.22 14:35:16 -03'00'

.....
Fábio Júnior de Oliveira


TERMO DE CONCLUSÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL

PARANÁ URBANO (Sistema Financ. Ações Munic.)



TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

SUPERVISÃO: PARANACIDADE - REGIONAL DE FRANCISCO BELTRÃO			
MUNICÍPIO: BOM SUCESSO DO SUL	SIT 0	SAM 35	LOTE 1
EMPRESA CONTRATADA/ PROPRIETÁRIO EVERTON LUIZ FRIZZO		CNPJ/ CPF 20196165000198	CONCLUSÃO: 31/03/2023
EMPRESA CONTRATADA/ PROPRIETÁRIO EVERTON LUIZ FRIZZO		Nº CONTRATO: 114/2021	
VALOR: R\$ 1.226.955,93 (UM MILHÃO E DUZENTOS E VINTE E SEIS MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS*****)			
DESCRIÇÃO DO PROJETO: Execução de 23.499,57m ² , sendo que 17.377,62m ² são calçadas em paver e=6,00 e 8,00cm, paver podotátil colorido e 6.121,95m ² de gramas; em diversas ruas já pavimentadas, com serviços de regularização e compactação, lastro de brita, fincadinhas, rampas de acessibilidade, plantio de grama e placa de obra, conforme projetos e especificações.			
LOCALIZAÇÃO: PERÍMETRO URBANO			
DESCRIÇÃO DO OBJETO: Rua Enio Ernesto Pilatti (entre a Rodovia Municipal Dom Agostinho e Rua Fredomiro Gomes) Rua Alzira Padilha dos Santos (entre a Rua Romano Gemi e o Lote 31) Rua Amélio Ravanelli (entre a Rua Romano Gemi e Rua Cândido Merlo) Rua Presídio Borba (entre a Rua Cândido Merlo e Rua Ignácio Dranka) Rua Augusto Zanella (entre a Rua Jordan Munaretto e Rua Romano Gemi) Rua 03 (entre a Rua Augusto Zanella até o seu final) Rua Josefina Gemi Sfoggia (entre a Rua João Coletti até o seu final) Rua Avelino Rigon (entre a Rua João Coletti e Rua Luiz Ângelo Coloda) Rua Simão Zanella (entre a Rua Beira Rio Norte e Beira Rio Sul) Rua Mário José Giareta (entre a Rua Beira Rio Norte e Beira Rio Sul) Rua Rosa Olivo (entre a Rua Beira Rio Norte e Beira Rio Sul) Rua Beira Rio (entre Lote 01 e Lote 03 da Quadra 47) Rua Wilson Conte (entre a Rua Cândido Merlo e Rua Romano Gemi) Rua Romano Gemi (entre Lote 23 da Quadra 16, até o seu final) Rua Cândido Merlo (entre a Rua Jandiro Bedin até o final do Lote 11 da Quadra 24) Rua João Campos de Freitas (entre Lote 22 da Quadra 23 até seu final) Rua Ignácio Dranka (entre a Rua Presídio Borba e Rua Atilio Pilonetto e entre Lote 21 até Lote 22 da Quadra 22) Rua Romano Gemi (entre o Lote 01 da Quadra 75 até o Lote 10 da Quadra 79) Rua Davi Pereira (entre a Avenida Padre Ivo Zolett e Rodovia Municipal Dom Agostinho) Rua Benjamim Pilonetto (entre a Avenida Padre Ivo Zolett e a Rodovia Municipal Dom Agostinho) Rua Teresia Telmann (entre a Avenida Padre Ivo Zolett e a Rodovia Municipal Dom Agostinho) Rua Felicitá Greselle Agostini (entre a Avenida Padre Ivo Zolett e a Rua Enio Ernesto Pilatti) Rua Fredomiro Gomes (entre a Rodovia Municipal Dom Agostinho e Lote 10 da Quadra 80) Rua Angelim Munaretto (entre Rua Enio Ernesto Pilatti e Rodovia Municipal Dom Agostinho)			
Em vinte e nove de junho do ano de dois mil e vinte e três a Comissão abaixo assinada, tendo vistoriado a obra em epígrafe, e constatado a sua perfeita regularidade, declara concluída em definitivo a mencionada obra, permanecendo, contudo a responsabilidade "ex lege" ao disposto no Artigo 618 do Código Civil Brasileiro.			
 Eduardo Mazzon Garcia CAU Nº A71208-6 RESPONSÁVEL TÉCNICO DA OBRA		Eduardo Mazzon Garcia Arquiteto e Urbanista CAU Nº A71208-6	
FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA:02319566902 Fábio Júnior de Oliveira CREA PR - 82.120/D RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO DA OBRA		<small>Assinado de forma digital por NILSON ANTONIO FEVERSANI:71795120959</small> <small>Dados: 2023.11.07 14:23:40 -03'00'</small> NILSON ANTONIO FEVERSANI	
NILSON ANTONIO FEVERSANI PREFEITO MUNICIPAL			
Tendo em vista o parecer da Comissão acima, subscreve-se o presente termo.			
Bom Sucesso do Sul, 29 de junho de 2023			
<hr/> Genezi Guedes dos Santos			

TERMO DE CONCLUSAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL

PARANÁ URBANO (Sistema Financ. Ações Munic.)



TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

CREA RS 81813/D
Analista/Supervisora

- PARANACIDADE