

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
6	2021	Pavimentação com Pedras Irregulares na Linha Baio e Linha Surubi Esta intervenção foi concluída	Contrato 158/2021	180	05/11/2021	R\$ 383.511,93	100,00%
6	2021	Pavimentação com Pedras Irregulares na Linha Baio e Linha Surubi Esta intervenção foi concluída	Aditivo 1/2022	180	05/11/2021	R\$ 383.511,93	100,00%

Nº6/2021
Data Inicial: 05/11/2021

Pavimentação com Pedras Irregulares na Linha Baio e Linha Surubi

R\$ 383.511,93

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

3295

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
7283	2021	26/11/2021	12543
2840	2022	28/04/2022	12543

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12543	2015	1129	26/11/2021

Vigência de Documento(s)

Data de Vigência	Nº do Documento	Tipo de Documento
22/10/2022	158	Contrato

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	08*.4*.7**-56	ART (CREA)	17**2*5**12**	Execução de Obra	Sim
CPF	81*.6*.8**-91	ART (CREA)	17**2*5**81**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	81*.6*.8**-91	ART (CREA)	17**2*5**81**	Orçamento	Sim
CPF	81*.6*.8**-91	ART (CREA)	17**2*5**81**	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5434	R\$ 387.385,84	20/07/2021	
Contrato	158	2021	80.869.886/0001-43	5435	R\$ 383.511,93	24/09/2021	100,00%
Aditivo	1	2022	80.869.886/0001-43	5488	R\$ 73.826,26	02/05/2022	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
------------	------	--------	--------	------	-----------------	------------------	-----------

5447	Medição	1	Jurisdicionado	06/12/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 158/2021	35,96%
5454	Medição	2	Jurisdicionado	03/01/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 158/2021	77,88%
5465	Medição	3	Jurisdicionado	03/02/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 158/2021	90,53%
5478	Medição	4	Jurisdicionado	03/03/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 158/2021	97,58%
5486	Medição	5	Jurisdicionado	04/04/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 158/2021	97,58%
5489	Medição	6	Jurisdicionado	03/05/2022	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2022	100,00%
5495	Medição	7	Jurisdicionado	01/06/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 158/2021	100,00%
5492	Conclusão	8	Jurisdicionado	01/07/2022			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
900087786674					

Nº6/2021
Data Inicial: 05/11/2021

Pavimentação com Pedras Irregulares na Linha Baio e Linha Surubi

Documentos

R\$ 383.511,93















