

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
4	2021	Pavimentação de vias urbanas em CBUQ 7.527,75m <sup>2</sup> <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Contrato 2983/2021	90	01/11/2021	R\$ 343.624,75	100,00%
4	2021	Pavimentação de vias urbanas em CBUQ 7.527,75m <sup>2</sup> <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Aditivo 2/2022	90	01/11/2021	R\$ 343.624,75	100,00%

Nº4/2021  
Data Inicial: 01/11/2021

**Pavimentação de vias urbanas em CBUQ**  
**7.527,75m<sup>2</sup>**

**R\$ 343.624,75**

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

11665; 11679; 12272; 9141

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
5697	2021	01/11/2021	12334
5698	2021	01/11/2021	12334
419	2022	03/01/2022	12334
2554	2022	01/05/2022	12334
2899	2022	01/08/2022	12334
2900	2022	01/08/2022	12334

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12334	1012	3282	01/11/2021

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00*.0*.0**-60	ART (CREA)	17**2*5**97**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	00*.0*.0**-60	ART (CREA)	17**2*5**97**	Orçamento	Sim
CPF	00*.0*.0**-60	ART (CREA)	17**2*5**97**	Fiscalização	Sim
CPF	40*.1*.9**-15	ART (CREA)	17**2*3**83**	Execução de Obra	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5649	R\$ 354.242,14	01/12/2020	
Contrato	2983	2021	76.995.430/0001-52	5650	R\$ 343.624,75	29/07/2021	100,00%
Aditivo	2	2022	76.995.430/0001-52	6045	R\$ 35.852,63	02/05/2022	100,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
------------	------	--------	--------	------	-----------------	------------------	-----------

5651	Medição	1	Jurisdicionado	01/12/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2983/2021	93,34%
5795	Medição	2	Jurisdicionado	03/01/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2983/2021	93,34%
5860	Medição	3	Jurisdicionado	01/02/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2983/2021	93,34%
5925	Paralisação	4	Jurisdicionado	01/03/2022			
6044	Medição	5	Jurisdicionado	02/05/2022	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 2/2022	100,00%
6117	Medição	6	Jurisdicionado	01/06/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2983/2021	93,34%
6189	Medição	7	Jurisdicionado	01/07/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2983/2021	100,00%
6195	Conclusão	8	Jurisdicionado	01/08/2022			

Nº4/2021  
Data Inicial: 01/11/2021

**Pavimentação de vias urbanas em CBUQ  
7.527,75m<sup>2</sup>**

**Documentos**

**R\$ 343.624,75**





