

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
5	2014	REFORMA E ADAPTAÇÃO DO GINÁSIO MARIO LOPES Esta intervenção foi concluída	Contrato 86/2014	60	01/07/2014	R\$ 143.816,87	100,00%

Nº5/2014
Data Inicial: 01/07/2014

REFORMA E ADAPTAÇÃO DO GINÁSIO MARIO LOPES

R\$ 143.816,87

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

7834

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
4296	2014	03/07/2014	12557
4490	2014	14/07/2014	12557
5116	2014	08/08/2014	12557
5712	2014	01/09/2014	12557
8566	2014	02/01/2015	12557

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12557	1011	12013	01/07/2014

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	06*.1*.2**-08	RRT (CAU)	68**5*A	Fiscalização	Sim
CPF	17*.5*.9**-04	ART (CREA)	63**3A	Execução de Obra	Sim
CPF	17*.5*.9**-04	RRT (CAU)	63**3A	Orçamento	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				2522014	R\$ 143.816,87	01/07/2014	
Contrato	86	2014	78.121.936/0001-68	2532014	R\$ 140.935,00	01/07/2014	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
2542014	Medição	1	Jurisdicionado	02/07/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 86/2014	17,74%
2552014	Medição	2	Jurisdicionado	13/07/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 86/2014	48,96%
2722014	Medição	3	Jurisdicionado	07/08/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 86/2014	59,60%

3222014	Medição	4	Jurisdicionado	01/09/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 86/2014	95,16%
4722014	Medição	5	Jurisdicionado	02/01/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 86/2014	100,00%
4862014	Conclusão	6	Jurisdicionado	02/01/2015			