

# INTERVENÇÕES

| Intervenção | Ano  | Obra                                       | Contrato/Aditivo | Prazo | Data Inicial | Valor Total    | % Medição |
|-------------|------|--|------------------|-------|--------------|----------------|-----------|
| 5           | 2014 | REFORMA E ADAPTAÇÃO DO GINÁSIO MARIO LOPES | Contrato 86/2014 | 60    | 01/07/2014   | R\$ 143.816,87 | 100,00%   |
|             |      | <b>Esta intervenção foi concluída</b>      |                  |       |              |                |           |

Nº5/2014  
Data Inicial: 01/07/2014

# REFORMA E ADAPTAÇÃO DO GINÁSIO MARIO LOPES

R\$ 143.816,87

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

7834

## Empenho X Intervenção

| Nº do Empenho | Ano  | Data       | Origem |
|---------------|------|------------|--------|
| 4296          | 2014 | 03/07/2014 | 12557  |
| 4490          | 2014 | 14/07/2014 | 12557  |
| 5116          | 2014 | 08/08/2014 | 12557  |
| 5712          | 2014 | 01/09/2014 | 12557  |
| 8566          | 2014 | 02/01/2015 | 12557  |

## Intervenção X Ação do Planejamento

| Pessoa Jurídica | Código da Ação | Código de Controle de Leis e Atos | Data       |
|-----------------|----------------|-----------------------------------|------------|
| 12557           | 1011           | 12013                             | 01/07/2014 |

## Responsabilidades Técnica

| Tipo Doc. (Responsável Técnico) | Doc. (Responsável Técnico) | Tipo Doc. (Orgão Classe) | Doc. (Orgão Classe) | Responsabilidade Técnica | Resp. Técnica Ativa? |
|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|
| CPF                             | 06*.1*.2**-08              | RRT (CAU)                | 68**5*A             | Fiscalização             | Sim                  |
| CPF                             | 17*.5*.9**-04              | ART (CREA)               | 63**3A              | Execução de Obra         | Sim                  |
| CPF                             | 17*.5*.9**-04              | RRT (CAU)                | 63**3A              | Orçamento                | Sim                  |

## Planilhas de Orçamento

| Tipo     | Contrato/Aditivo | Ano  | CNPJ               | Lei ou Ato | Valor          | Data       | % Medição |
|----------|------------------|------|--------------------|------------|----------------|------------|-----------|
| Base     |                  |      |                    | 2522014    | R\$ 143.816,87 | 01/07/2014 |           |
| Contrato | 86               | 2014 | 78.121.936/0001-68 | 2532014    | R\$ 140.935,00 | 01/07/2014 | 100,00%   |

## Acompanhamentos

| Lei ou Ato | Tipo    | Número | Origem         | Data       | Tipo de Medição              | Contrato/Aditivo | % Medição |
|------------|---------|--------|----------------|------------|------------------------------|------------------|-----------|
| 2542014    | Medição | 1      | Jurisdicionado | 02/07/2014 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 86/2014 | 17,74%    |
| 2552014    | Medição | 2      | Jurisdicionado | 13/07/2014 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 86/2014 | 48,96%    |
| 2722014    | Medição | 3      | Jurisdicionado | 07/08/2014 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 86/2014 | 59,60%    |

|         |           |   |                |            |                              |                     |         |
|---------|-----------|---|----------------|------------|------------------------------|---------------------|---------|
| 3222014 | Medição   | 4 | Jurisdicionado | 01/09/2014 | Execução Indireta - Contrato | Contrato<br>86/2014 | 95,16%  |
| 4722014 | Medição   | 5 | Jurisdicionado | 02/01/2015 | Execução Indireta - Contrato | Contrato<br>86/2014 | 100,00% |
| 4862014 | Conclusão | 6 | Jurisdicionado | 02/01/2015 |                              |                     |         |