

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
10	2013	REFORMA E AMPLIAÇÃO POSTO DE SAÚDE DO ALTO ALEGRE	Contrato 88/2013	180	01/12/2013	R\$ 170.000,00	100,00%
		Esta intervenção foi concluída					

Nº10/2013
Data Inicial: 01/12/2013

REFORMA E AMPLIAÇÃO POSTO DE SAÚDE DO ALTO ALEGRE

R\$ 170.000,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

7837

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
7296	2013	30/12/2013	12557
7305	2013	30/12/2013	12557
2454	2014	23/04/2014	12557
8648	2014	02/01/2015	12557

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12557	1008	12013	01/12/2013

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	06*.1*.2**-08	ART (CREA)	68**5-*/D	Fiscalização	Sim
CPF	27*.7*.5**-34	ART (CREA)	59**3/D	Execução de Obra	Sim
CPF	28*.0*.5**-68	ART (CREA)	10**9/D	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	28*.0*.5**-68	ART (CREA)	10**9/D	Orçamento	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				4842013	R\$ 170.000,00	01/04/2013	
Contrato	88	2013	78.121.936/0001-68	4832013	R\$ 169.150,00	15/04/2013	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
4852013	Medição	1	Jurisdicionado	29/12/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 88/2013	13,74%
1582014	Medição	2	Jurisdicionado	22/04/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 88/2013	19,84%
4442014	Paralisação	3	Jurisdicionado	01/11/2014			

4732014	Medição	4	Jurisdicionado	02/01/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 88/2013	100,00%
4802014	Conclusão	5	Jurisdicionado	02/01/2015			