

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
4	2014	RECAPEAMENTO EM CBUQ SOBRE PEDRAS IRREGULARES - BARRA BONITA Esta intervenção foi concluída	Contrato 42/2014	120	01/06/2014	R\$ 2.025.521,75	100,00%

Nº4/2014
Data Inicial: 01/06/2014

RECAPEAMENTO EM CBUQ SOBRE PEDRAS IRREGULARES - BARRA BONITA

R\$ 2.025.521,75

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

7892

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
3915	2014	18/06/2014	12557
5718	2014	01/09/2014	12557
6597	2014	07/10/2014	12557
7840	2014	02/01/2015	12557
7940	2014	02/01/2015	12557
1244	2015	27/02/2015	12557
1245	2015	27/02/2015	12557
1294	2015	02/03/2015	12557

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12557	1002	12013	01/06/2014

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Órgão Classe)	Doc. (Órgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.9*.0**-50	ART (CREA)	64**0*/D	Orçamento	Sim
CPF	02*.9*.0**-50	ART (CREA)	64**0*/D	Fiscalização	Sim
CPF	24*.7*.2**-15	ART (CREA)	51**3/D	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				2242014	R\$ 2.025.521,75	01/06/2014	
Contrato	42	2014	78.121.936/0001-68	2252014	R\$ 1.882.818,58	01/06/2014	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
------------	------	--------	--------	------	-----------------	------------------	-----------

2292014	Medição	1	Jurisdicionado	17/06/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 42/2014	1,91%
3212014	Medição	2	Jurisdicionado	01/09/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 42/2014	5,51%
3982014	Medição	3	Jurisdicionado	01/10/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 42/2014	11,92%
4682014	Medição	4	Jurisdicionado	02/01/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 42/2014	54,24%
4692014	Medição	5	Jurisdicionado	02/01/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 42/2014	90,04%
2182015	Medição	6	Jurisdicionado	01/08/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 42/2014	100,00%
2192015	Conclusão	7	Jurisdicionado	01/08/2015			