

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
6	2013	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA MUNICÍPIO Esta intervenção foi concluída	Contrato 65/2013	90	01/08/2013	R\$ 256.738,02	100,00%

Nº6/2013
Data Inicial: 01/08/2013

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA MUNICÍPIO

R\$ 256.738,02

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

8109

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
4349	2013	14/08/2013	12557
4801	2013	03/09/2013	12557
4802	2013	02/09/2013	12557

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12557	1003	12013	01/08/2013

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.9*.0**-50	ART (CREA)	20**2*1**78	Orçamento	Sim
CPF	02*.9*.0**-50	ART (CREA)	20**2*1**78	Fiscalização	Sim
CPF	07*.6*.5**-10	ART (CREA)	20**2*1**00	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				2962013	R\$ 256.738,02	15/05/2012	
Contrato	65	2013	78.121.936/0001-68	2952013	R\$ 251.482,03	03/06/2013	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
2972013	Medição	1	Jurisdicionado	13/08/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 65/2013	98,68%
3522013	Medição	2	Jurisdicionado	02/09/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 65/2013	100,00%
4902013	Conclusão	3	Jurisdicionado	01/12/2013			