

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
3	2014	RECAPEAMENTO EM CBUQ E PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES - MARANHÃO - SANTA CATARINA	Contrato 15/2014	180	01/06/2014	R\$ 351.862,76	100,00%
		Esta intervenção foi concluída					

Nº3/2014
Data Inicial: 01/06/2014

**RECAPEAMENTO EM CBUQ E PAVIMENTAÇÃO
EM PEDRAS IRREGULARES - MARANHÃO -
SANTA CATARINA**

R\$ 351.862,76

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

4511

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
3631	2014	09/06/2014	12557
3632	2014	09/06/2014	12557
5750	2014	02/09/2014	12557
5751	2014	02/09/2014	12557
2284	2015	02/04/2015	12557
2285	2015	02/04/2015	12557
4536	2015	01/08/2015	12557
4535	2015	01/08/2015	12557
6454	2015	01/09/2015	12557
6455	2015	01/09/2015	12557
7708	2015	01/12/2015	12557

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12557	1003	12013	01/06/2014

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00*.3*.2**-64	ART (CREA)	62**3/D	Execução de Obra	Sim
CPF	02*.9*.0**-50	ART (CREA)	64**0*/d	Orçamento	Sim
CPF	02*.9*.0**-50	ART (CREA)	64**0*/D	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				2222014	R\$ 351.862,76	01/06/2014	
Contrato	15	2014	78.121.936/0001-68	2232014	R\$ 348.595,67	01/06/2014	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
2282014	Medição	1	Jurisdicionado	08/06/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 15/2014	33,22%
3232014	Medição	2	Jurisdicionado	01/09/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 15/2014	52,98%
902015	Medição	3	Jurisdicionado	02/04/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 15/2014	75,45%
2202015	Medição	4	Jurisdicionado	01/08/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 15/2014	88,46%
2532015	Medição	5	Jurisdicionado	01/09/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 15/2014	100,00%
2542015	Conclusão	6	Jurisdicionado	01/09/2015			