

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
2	2014	INFRAESTRUTURA URBANA EM VIAS MUNICIPAIS - ESTACIONAMENTOS - RUA RIO BRANCO <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Contrato 39/2014	180	01/06/2014	R\$ 362.255,99	100,00%

Nº2/2014  
Data Inicial: 01/06/2014

# **INFRAESTRUTURA URBANA EM VIAS MUNICIPAIS - ESTACIONAMENTOS - RUA RIO BRANCO**

**R\$ 362.255,99**

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

4512

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
3629	2014	09/06/2014	12557
3630	2014	09/06/2014	12557
5529	2014	27/08/2014	12557
5530	2014	27/08/2014	12557
7329	2014	10/11/2014	12557
7330	2014	10/11/2014	12557
2286	2015	02/04/2015	12557
2287	2015	02/04/2015	12557
2431	2015	02/04/2015	12557
4341	2015	01/08/2015	12557
4342	2015	01/08/2015	12557
7266	2015	01/11/2015	12557
8267	2015	01/12/2015	12557
8268	2015	01/12/2015	12557
8566	2015	01/12/2015	12557
8572	2015	01/12/2015	12557
902	2017	16/02/2017	12557
903	2017	16/02/2017	12557

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12557	1003	12013	01/06/2014

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00*. *3*. 2**-64	ART (CREA)	62**3/D	Execução de Obra	Sim
CPF	02*. *9*. 0**-50	ART (CREA)	64**0*/D	Orçamento	Sim
CPF	02*. *9*. 0**-50	ART (CREA)	64**0*/D	Fiscalização	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				2202014	R\$ 362.255,99	01/06/2014	
Contrato	39	2014	78.121.936/0001-68	2212014	R\$ 359.345,01	01/06/2014	100,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
2272014	Medição	1	Jurisdicionado	08/06/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 39/2014	5,14%
2752014	Medição	2	Jurisdicionado	26/08/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 39/2014	11,69%
4422014	Medição	3	Jurisdicionado	01/11/2014	Execução Direta		30,96%
4822014	Paralisação	4	Jurisdicionado	02/01/2015			
2162015	Medição	5	Jurisdicionado	01/08/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 39/2014	54,50%
3812015	Medição	6	Jurisdicionado	01/12/2015	Execução Indireta - Aditivo		100,00%
3822015	Medição	7	Jurisdicionado	01/12/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 39/2014	63,97%
3832015	Medição	8	Jurisdicionado	01/12/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 39/2014	69,85%
362016	Medição	9	Jurisdicionado	04/01/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 39/2014	69,85%
622016	Medição	10	Jurisdicionado	01/02/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 39/2014	69,85%
1092016	Medição	11	Jurisdicionado	01/03/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 39/2014	69,85%
1552016	Medição	12	Jurisdicionado	01/04/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 39/2014	69,85%
2162016	Medição	13	Jurisdicionado	02/05/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 39/2014	69,85%
2622016	Medição	14	Jurisdicionado	01/06/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 39/2014	69,85%
3012016	Medição	15	Jurisdicionado	01/07/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 39/2014	69,85%
3442016	Medição	16	Jurisdicionado	01/08/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 39/2014	69,85%
3662016	Medição	17	Jurisdicionado	01/09/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 39/2014	69,85%
4432016	Medição	18	Jurisdicionado	01/10/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 39/2014	69,85%
4682016	Medição	19	Jurisdicionado	01/11/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 39/2014	69,85%
5372016	Medição	20	Jurisdicionado	01/12/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 39/2014	69,85%

482017	Medição	21	Jurisdicionado	02/01/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 39/2014	69,85%
832017	Medição	22	Jurisdicionado	16/02/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 39/2014	100,00%
842017	Conclusão	23	Jurisdicionado	16/02/2017			