

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
6	2021	CANALIZAÇÃO DO RIO LAMBEDOR Esta intervenção foi concluída	Contrato 59/2020	150	02/11/2021	R\$ 315.898,58	100,00%
6	2021	CANALIZAÇÃO DO RIO LAMBEDOR Esta intervenção foi concluída	Aditivo 2/2021	150	02/11/2021	R\$ 315.898,58	100,00%

Nº6/2021
Data Inicial: 02/11/2021

CANALIZAÇÃO DO RIO LAMBEDOR

R\$ 315.898,58

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

1208; 1209

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
4414	2021	09/11/2021	12386
4415	2021	09/11/2021	12386
4536	2021	22/11/2021	12386
4537	2021	22/11/2021	12386
4562	2021	23/11/2021	12386
4844	2021	01/12/2021	12386
4843	2021	02/12/2021	12386

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12386	1036	1	30/11/2021

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	06*.5*.8**-21	ART (CREA)	17**2*5**59**	Execução de Obra	Sim
CPF	07*.8*.9**-08	ART (CREA)	20**2*1**20	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	07*.8*.9**-08	ART (CREA)	20**2*1**20	Projeto Estrutural	Sim
CPF	07*.8*.9**-08	ART (CREA)	20**2*1**20	Projeto Complementar	Sim
CPF	07*.8*.9**-08	ART (CREA)	20**2*1**20	Orçamento	Sim
CPF	07*.8*.9**-08	ART (CREA)	20**2*1**20	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				1996	R\$ 315.967,15	01/11/2021	
Contrato	59	2020	76.995.323/0001-24	1997	R\$ 315.898,58	01/11/2021	100,00%
Aditivo	2	2021	76.995.323/0001-24	1999	R\$ 157.949,29	01/11/2021	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
1998	Medição	1	Jurisdicionado	05/11/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 59/2020	55,73%
2000	Medição	2	Jurisdicionado	22/11/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 59/2020	78,35%
2001	Medição	3	Jurisdicionado	23/11/2021	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 2/2021	100,00%
2004	Medição	4	Jurisdicionado	01/12/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 59/2020	100,00%
2013	Conclusão	5	Jurisdicionado	28/01/2022			

Nº6/2021
Data Inicial: 02/11/2021

CANALIZAÇÃO DO RIO LAMBEDOR

Documentos

R\$ 315.898,58











