

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
9	2021	EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS POLIEDRICAS COMUNIDADE MUNDO NOVO Esta intervenção foi concluída	Contrato 129/2021	300	02/11/2021	R\$ 599.398,81	100,00%
9	2021	EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS POLIEDRICAS COMUNIDADE MUNDO NOVO Esta intervenção foi concluída	Aditivo 2/2022	300	02/11/2021	R\$ 599.398,81	100,00%

Nº9/2021
Data Inicial: 02/11/2021

**EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM
PEDRAS POLIEDRICAS COMUNIDADE MUNDO
NOVO**

R\$ 599.398,81

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

24544

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
3475	2021	01/11/2021	12217
327	2022	01/09/2022	12217
4432	2022	01/12/2022	12217

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12217	1030	1179	01/11/2021

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.*9*.6**-02	ART (CREA)	17**2*0**41**	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	02*.*9*.6**-02	ART (CREA)	17**2*0**41**	Projeto Complementar	Sim
CPF	02*.*9*.6**-02	ART (CREA)	17**2*0**41**	Orçamento	Sim
CPF	02*.*9*.6**-02	ART (CREA)	17**2*0**41**	Fiscalização	Sim
CPF	05*.*1*.9**-51	ART (CREA)	17**2*4**43**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				9447	R\$ 666.751,54	01/09/2021	
Contrato	129	2021	80.874.100/0001-86	9448	R\$ 599.398,81	01/09/2021	100,00%
Aditivo	2	2022	80.874.100/0001-86	9545	R\$ 10.510,90	08/11/2022	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
9449	Medição	1	Jurisdicionado	08/11/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 129/2021	16,65%
9455	Medição	2	Jurisdicionado	21/12/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 129/2021	33,03%

9464	Medição	3	Jurisdicionado	19/01/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 129/2021	43,66%
9465	Medição	4	Jurisdicionado	28/02/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 129/2021	48,00%
9475	Medição	5	Jurisdicionado	14/03/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 129/2021	52,39%
9479	Medição	6	Jurisdicionado	01/04/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 129/2021	68,22%
9488	Medição	7	Jurisdicionado	27/05/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 129/2021	70,00%
9495	Medição	8	Jurisdicionado	29/06/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 129/2021	72,00%
9500	Medição	9	Jurisdicionado	28/07/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 129/2021	76,00%
9510	Medição	10	Jurisdicionado	31/08/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 129/2021	80,50%
9526	Medição	11	Jurisdicionado	20/09/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 129/2021	85,26%
9532	Medição	12	Jurisdicionado	31/10/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 129/2021	93,52%
9537	Medição	13	Jurisdicionado	30/11/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 129/2021	96,00%
9546	Medição	14	Jurisdicionado	07/12/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 129/2021	100,00%
9547	Medição	15	Jurisdicionado	07/12/2022	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 2/2022	100,00%
9553	Conclusão	16	Jurisdicionado	30/01/2023			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
900080508975					

Nº9/2021
Data Inicial: 02/11/2021

**EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM
PEDRAS POLIEDRICAS COMUNIDADE MUNDO
NOVO**

Documentos

R\$ 599.398,81

MEDIÇÕES - CONTRATO Nº 129/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL

OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA

LOCAL: TRECHO DA ESTRADA VICINAL - COMUNIDADE MUNDO NOVO

ÁREA: 15.600m², com 2.600 metros de extensão e 6,0 metros de largura

Código	Serviço	Quantidade	Unidade	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$	1ª MEDIÇÃO 08/11/2021
821000	Signalização					
	Suporte de madeira 3 " x 3 " p/placa de sinalização	3,00	pç	110,00	330,00	330,00
820000	Placa de sinalização c/ película refletiva (1X3m)	3,00	m2	430,11	1.290,33	1.290,33
	Pavimentação					
500000	Escarificação, regularização compac. Subleito	15.600,00	m2	3,00	46.800,00	8.100,00
532600	Colchão de argila p/ pav. Polidríco	14.976,00	m2	2,62	39.237,12	6.791,04
535200	Extração, carga, transp. Assent. Cordão lat. Pedra p/pedra p/pav. Polidríco	5.200,00	m	10,92	56.784,00	9.828,00
521450	Extração, carga, transp. Preparo e assentamento do Poliedro	14.976,00	m2	26,85	402.105,60	69.595,20
532650	Enchimento c/ argila p/pav. Polidríco	14.976,00	m2	1,01	15.125,76	2.617,92
532700	Compactação de pavimento polidríco	15.600,00	m2	0,46	7.176,00	1.242,00
575100	Contenção lateral c/ solo local p/pav. Polidríca, largura de 1,0 metro cada margem	5.200,00	m2	1,37	7.124,00	
800000	Enleivamento da contenção lateral, largura de 50 cm, de cada margem	2.600,00	m2	9,01	23.426,00	
	TOTAL GERAL				599.398,81	99.794,49

VALOR ACUMULADO DAS MEDIÇÕES

R\$ 99.794,49

SALDO A PAGAR

R\$ 499.604,32

Prefeitura Mun. Bom Sucesso do Sul

Fábio Júnior de Oliveira
 DIRETOR DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
 ENG. CIVIL CREA PR 82.120/D - DECRETO Nº 2.350

Eng.º Civil Fábio Jr. de Oliveira
 CREA PR-82.120/D