

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
3	2012	BARRACÃO INDUSTRIAL Esta intervenção foi concluída	Contrato 980/2012	180	01/06/2012	R\$ 254.888,93	100,00%

Nº3/2012
Data Inicial: 01/06/2012

BARRACÃO INDUSTRIAL

R\$ 254.888,93

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
430	2013	30/01/2013	12557
431	2013	30/01/2013	12557
1066	2013	06/03/2013	12557
1067	2013	06/03/2013	12557
1731	2013	05/04/2013	12557
1730	2013	05/04/2013	12557

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	06*.1*.2**-08	RRT (CAU)	18**2*5	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Contrato	980	2012	04.877.915/0001-30	0	R\$ 254.888,93	10/05/2012	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
402013	Medição	4	Jurisdicionado	30/01/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 980/2012	73,36%
982013	Medição	5	Jurisdicionado	05/03/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 980/2012	91,80%
1362013	Conclusão	5	Jurisdicionado	04/04/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 980/2012	100,00%
4	Conclusão	6	Jurisdicionado	01/07/2013			