

INTERVENÇÕES

| Intervenção | Ano | Obra | Contrato/Aditivo | Prazo | Data Inicial | Valor Total | % Medição |
|-------------|------|---|-------------------|-------|--------------|----------------|-----------|
| 5 | 2010 | POÇO ARTESIANO DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE | Contrato 818/2010 | 365 | 12/07/2010 | R\$ 139.582,80 | 100,00% |
| | | Esta intervenção foi concluída | | | | | |

Nº5/2010
Data Inicial: 12/07/2010

POÇO ARTESIANO DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE

R\$ 139.582,80

Empenho X Intervenção

| Nº do Empenho | Ano | Data | Origem |
|---------------|------|------------|--------|
| 1158 | 2014 | 27/02/2014 | 12557 |

Responsabilidades Técnica

| Tipo Doc. (Responsável Técnico) | Doc. (Responsável Técnico) | Tipo Doc. (Orgão Classe) | Doc. (Orgão Classe) | Responsabilidade Técnica | Resp. Técnica Ativa? |
|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|
| CPF | 02*. *9*.0**_50 | ART (CREA) | 20**4*3**50 | Fiscalização | Sim |

Planilhas de Orçamento

| Tipo | Contrato/Aditivo | Ano | CNPJ | Lei ou Ato | Valor | Data | % Medição |
|----------|------------------|------|--------------------|------------|----------------|------------|-----------|
| Contrato | 818 | 2010 | 78.121.936/0001-68 | 0 | R\$ 139.582,59 | 12/07/2010 | 100,00% |

Acompanhamentos

| Lei ou Ato | Tipo | Número | Origem | Data | Tipo de Medição | Contrato/Aditivo | % Medição |
|------------|-------------|--------|----------------|------------|------------------------------|-------------------|-----------|
| 1042013 | Paralisação | 5 | Jurisdicionado | 01/03/2013 | | | |
| 7 | Paralisação | 6 | Jurisdicionado | 01/06/2013 | | | |
| 1052013 | Paralisação | 7 | Jurisdicionado | 02/01/2014 | | | |
| 752014 | Medição | 8 | Jurisdicionado | 26/02/2014 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 818/2010 | 100,00% |
| 3322014 | Conclusão | 9 | Jurisdicionado | 01/09/2014 | | | |