

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
2	2012	ACADEMIA DA SAÚDE Esta intervenção foi concluída	Contrato 959/2012	180	03/04/2012	R\$ 252.210,26	100,00%

Nº2/2012
Data Inicial: 03/04/2012

ACADEMIA DA SAÚDE

R\$ 252.210,26

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
712	2013	19/02/2013	12557
3063	2013	11/06/2013	12557
3064	2013	11/06/2013	12557
7315	2013	31/12/2013	12557
1381	2014	10/03/2014	12557

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	06*.1*.2**-08	RRT (CAU)	18**7*5	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Contrato	959	2012	78.121.936/0001-68	0	R\$ 252.710,70	10/03/2012	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
602013	Medição	2	Jurisdicionado	18/02/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 959/2012	28,16%
2172013	Medição	3	Jurisdicionado	10/06/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 959/2012	82,88%
4862013	Medição	4	Jurisdicionado	30/12/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 959/2012	85,74%
1842013	Paralisação	5	Jurisdicionado	02/01/2014			
932014	Medição	6	Jurisdicionado	09/03/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 959/2012	100,00%
4052014	Conclusão	8	Jurisdicionado	01/10/2014			