

INTERVENÇÕES

| Intervenção | Ano | Obra | Contrato/Aditivo | Prazo | Data Inicial | Valor Total | % Medição |
|-------------|------|--|----------------------|-------|--------------|----------------|-----------|
| 2 | 2012 | ACADEMIA DA SAÚDE Esta intervenção foi concluída | Contrato 959/2012 | 180 | 03/04/2012 | R\$ 252.210,26 | 100,00% |

Nº2/2012
Data Inicial: 03/04/2012

ACADEMIA DA SAÚDE

R\$ 252.210,26

Empenho X Intervenção

| Nº do Empenho | Ano | Data | Origem |
|---------------|------|------------|--------|
| 712 | 2013 | 19/02/2013 | 12557 |
| 3063 | 2013 | 11/06/2013 | 12557 |
| 3064 | 2013 | 11/06/2013 | 12557 |
| 7315 | 2013 | 31/12/2013 | 12557 |
| 1381 | 2014 | 10/03/2014 | 12557 |

Responsabilidades Técnica

| Tipo Doc. (Responsável Técnico) | Doc. (Responsável Técnico) | Tipo Doc. (Orgão Classe) | Doc. (Orgão Classe) | Responsabilidade Técnica | Resp. Técnica Ativa? |
|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|
| CPF | 06*.1*.2**-08 | RRT (CAU) | 18**7*5 | Fiscalização | Sim |

Planilhas de Orçamento

| Tipo | Contrato/Aditivo | Ano | CNPJ | Lei ou Ato | Valor | Data | % Medição |
|----------|------------------|------|--------------------|------------|----------------|------------|-----------|
| Contrato | 959 | 2012 | 78.121.936/0001-68 | 0 | R\$ 252.710,70 | 10/03/2012 | 100,00% |

Acompanhamentos

| Lei ou Ato | Tipo | Número | Origem | Data | Tipo de Medição | Contrato/Aditivo | % Medição |
|------------|-------------|--------|----------------|------------|------------------------------|-------------------|-----------|
| 602013 | Medição | 2 | Jurisdicionado | 18/02/2013 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 959/2012 | 28,16% |
| 2172013 | Medição | 3 | Jurisdicionado | 10/06/2013 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 959/2012 | 82,88% |
| 4862013 | Medição | 4 | Jurisdicionado | 30/12/2013 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 959/2012 | 85,74% |
| 1842013 | Paralisação | 5 | Jurisdicionado | 02/01/2014 | | | |
| 932014 | Medição | 6 | Jurisdicionado | 09/03/2014 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 959/2012 | 100,00% |
| 4052014 | Conclusão | 8 | Jurisdicionado | 01/10/2014 | | | |