

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
1	2011	CALÇAMENTO COM PEDRAS IRREGULARES Esta intervenção foi concluída		90	11/10/2011	R\$ 45.978,00	

Nº1/2011
Data Inicial: 11/10/2011

CALÇAMENTO COM PEDRAS IRREGULARES

R\$ 45.978,00

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.9*.0**-50	ART (CREA)	20**2*4**15	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Contrato				0	R\$ 45.978,00	11/10/2011	

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
1062013	Paralisação	3	Jurisdicionado	01/03/2013			
3	Paralisação	4	Jurisdicionado	01/06/2013			
1062013	Paralisação	5	Jurisdicionado	02/01/2014			
702015	Paralisação	6	Jurisdicionado	02/03/2015			
2892015	Paralisação	7	Jurisdicionado	02/10/2015			
2092016	Paralisação	8	Jurisdicionado	02/05/2016			
5302016	Paralisação	9	Jurisdicionado	01/12/2016			
2242017	Medição	10	Jurisdicionado	02/05/2017	Execução Indireta - Contrato		100,00%
2252017	Conclusão	11	Jurisdicionado	02/05/2017			