

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
1	2012	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE BARRA BONITA Esta intervenção foi concluída	Contrato 929/2011	180	12/01/2012	R\$ 355.065,44	100,00%

Nº1/2012
Data Inicial: 12/01/2012

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE BARRA BONITA

R\$ 355.065,44

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
622	2013	14/02/2013	12557
1164	2014	27/02/2014	12557
930	2014	01/03/2014	12557

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	06*.1*.2**-08	RRT (CAU)	18**9*1	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Contrato	929	2011	78.121.936/0001-68	0	R\$ 355.421,42	24/05/2011	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
612013	Medição	5	Jurisdicionado	13/02/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 929/2011	85,64%
1832013	Paralisação	7	Jurisdicionado	01/08/2013			
702014	Medição	8	Jurisdicionado	26/02/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 929/2011	85,92%
3262014	Medição	9	Jurisdicionado	01/09/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 929/2011	100,00%
3272014	Conclusão	10	Jurisdicionado	02/09/2014			