

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
4	2017	CALÇADAS RUA DAS ROSAS Esta intervenção foi concluída	Contrato 196/2017	90	01/12/2017	R\$ 66.915,46	100,00%

Nº4/2017
Data Inicial: 01/12/2017

CALÇADAS RUA DAS ROSAS

R\$ 66.915,46

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

8713

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
7812	2017	01/12/2017	12557

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12557	1003	12014	01/12/2017

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	07*.2*.6**-11	ART (CREA)	20**1*1**30	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	07*.2*.6**-11	ART (CREA)	20**1*1**30	Orçamento	Sim
CPF	07*.2*.6**-11	ART (CREA)	20**1*1**30	Fiscalização	Sim
CPF	27*.7*.5**-34	ART (CREA)	20**4*7**70	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				5642017	R\$ 66.915,46	01/12/2017	
Contrato	196	2017	78.121.936/0001-68	5652017	R\$ 49.947,88	01/12/2017	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
5662017	Medição	1	Jurisicionado	01/12/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 196/2017	100,00%
5672017	Conclusão	2	Jurisicionado	02/01/2018			