

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
5	2016	Centro Comunitário Alto Alegre <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Contrato 82/2016	90	01/11/2016	R\$ 77.000,00	100,00%
5	2016	Centro Comunitário Alto Alegre <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Aditivo 2/2017	90	01/11/2016	R\$ 77.000,00	100,00%

## Centro Comunitário Alto Alegre

R\$ 77.000,00

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

9154

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
7634	2016	28/11/2016	12557
8215	2016	02/01/2017	12557
5153	2017	01/10/2017	12557

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12557	1009	12014	01/11/2016

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00.*3*.2**-64	ART (CREA)	20**5*0**84	Execução de Obra	Sim
CPF	07.*2*.6**-11	ART (CREA)	20**5*0**90	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	07.*2*.6**-11	ART (CREA)	20**5*0**90	Orçamento	Sim
CPF	07.*2*.6**-11	ART (CREA)	20**5*0**90	Fiscalização	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				4592016	R\$ 77.212,87	01/11/2016	
Contrato	82	2016	78.121.936/0001-68	4602016	R\$ 77.000,00	01/11/2016	100,00%
Aditivo	2	2017	78.121.936/0001-68	4332017	R\$ 32.108,56	01/09/2017	100,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
4672016	Medição	1	Jurisdicionado	28/11/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 82/2016	50,65%
5332016	Medição	2	Jurisdicionado	01/12/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 82/2016	50,65%

462017	Medição	3	Jurisdicionado	02/01/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 82/2016	76,62%
882017	Medição	4	Jurisdicionado	16/02/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 82/2016	76,62%
1442017	Medição	5	Jurisdicionado	01/03/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 82/2016	76,62%
1762017	Medição	6	Jurisdicionado	01/04/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 82/2016	76,62%
2182017	Medição	7	Jurisdicionado	02/05/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 82/2016	76,62%
2472017	Medição	8	Jurisdicionado	01/06/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 82/2016	76,62%
3322017	Medição	9	Jurisdicionado	03/07/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 82/2016	76,62%
3532017	Medição	10	Jurisdicionado	01/08/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 82/2016	76,62%
4342017	Medição	11	Jurisdicionado	01/09/2017	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 2/2017	100,00%
4352017	Medição	12	Jurisdicionado	01/09/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 82/2016	100,00%
4362017	Conclusão	13	Jurisdicionado	01/09/2017			