

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
1	2016	Recapeamento PR 471 <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Contrato 123/2015	120	01/04/2016	R\$ 2.278.202,48	100,00%
1	2016	Recapeamento PR 471 <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Aditivo 1/2016	120	01/04/2016	R\$ 2.278.202,48	100,00%

Nº1/2016  
Data Inicial: 01/04/2016

## Recapamento PR 471

R\$ 2.278.202,48

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

4789

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
1510	2016	01/04/2016	12557
2206	2016	01/04/2016	12557
3794	2016	01/07/2016	12557

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12557	1002	12014	01/04/2016

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	05*.9*.2**-19	ART (CREA)	20**0*3**80	Execução de Obra	Sim
CPF	07*.2*.6**-11	ART (CREA)	20**2*6**00	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	07*.2*.6**-11	ART (CREA)	20**2*6**00	Orçamento	Sim
CPF	07*.2*.6**-11	ART (CREA)	20**3*4**73	Fiscalização	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				1472016	R\$ 2.278.202,48	01/09/2015	
Contrato	123	2015	78.121.936/0001-68	1482016	R\$ 2.044.000,00	01/04/2016	100,00%
Aditivo	1	2016	78.121.936/0001-68	3122016	R\$ 224.301,03	01/07/2016	100,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
1492016	Medição	1	Jurisdicionado	01/04/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 123/2015	45,01%
1502016	Medição	2	Jurisdicionado	01/04/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 123/2015	87,62%

2112016	Medição	3	Jurisdicionado	02/05/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 123/2015	87,62%
2662016	Medição	4	Jurisdicionado	01/06/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 123/2015	87,62%
3052016	Medição	5	Jurisdicionado	01/07/2016	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2016	100,00%
3062016	Medição	6	Jurisdicionado	01/07/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 123/2015	100,00%
3072016	Conclusão	7	Jurisdicionado	01/07/2016			