

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
2	2016	Programa Pró-Transporte - PAC Esta intervenção foi concluída	Contrato 13/2016	365	01/06/2016	R\$ 1.380.299,77	100,00%



Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

9027; 9028; 9029; 9030; 9031; 9123

Empenho X Intervenção

№ do Empenho	Ano	Data	Origem
2694	2016	01/06/2016	12557
2695	2016	01/06/2016	12557
3702	2016	01/06/2016	12557
3703	2016	01/06/2016	12557
4746	2016	01/07/2016	12557
4747	2016	01/07/2016	12557
6261	2016	01/09/2016	12557
6260	2016	01/10/2016	12557
7317	2016	21/11/2016	12557
7320	2016	21/11/2016	12557
8442	2016	02/01/2017	12557
8443	2016	02/01/2017	12557
817	2017	16/02/2017	12557
818	2017	16/02/2017	12557
2166	2017	01/04/2017	12557
2167	2017	01/04/2017	12557
4878	2017	01/08/2017	12557
4879	2017	01/08/2017	12557
6698	2017	06/11/2017	12557
6699	2017	06/11/2017	12557
1884	2018	02/04/2018	12557
1885	2018	02/04/2018	12557
6602	2018	01/10/2018	12557

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12557	1002	12014	01/06/2016

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00*.*3*.2**-64	ART (CREA)	20**1*0**40	Execução de Obra	Sim
CPF	07*.*2*.6**-11	ART (CREA)	20**1*7**44	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	07*.*2*.6**-11	ART (CREA)	20**1*7**44	Orçamento	Sim
CPF	07*.*2*.6**-11	ART (CREA)	20**1*7**44	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				2572016	R\$ 1.380.299,77	01/11/2015	
Contrato	13	2016	78.121.936/0001-68	2582016	R\$ 1.380.257,49	01/06/2016	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
2672016	Medição	1	Jurisdicionado	01/06/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 13/2016	9,76%
2682016	Medição	2	Jurisdicionado	01/06/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 13/2016	10,27%
2692016	Medição	3	Jurisdicionado	01/06/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 13/2016	18,28%
2702016	Medição	4	Jurisdicionado	01/06/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 13/2016	18,71%
3082016	Medição	5	Jurisdicionado	01/07/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 13/2016	35,93%
3092016	Medição	6	Jurisdicionado	01/07/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 13/2016	36,84%
3502016	Medição	7	Jurisdicionado	01/08/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 13/2016	36,84%
3642016	Medição	8	Jurisdicionado	01/09/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 13/2016	37,15%
4412016	Medição	9	Jurisdicionado	01/10/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 13/2016	43,02%
4642016	Medição	10	Jurisdicionado	08/11/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 13/2016	47,07%
5352016	Medição	11	Jurisdicionado	01/12/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 13/2016	47,07%
442017	Medição	12	Jurisdicionado	02/01/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 13/2016	56,79%
452017	Medição	13	Jurisdicionado	02/01/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 13/2016	57,30%
852017	Medição	14	Jurisdicionado	16/02/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 13/2016	64,41%
1432017	Medição	15	Jurisdicionado	01/03/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 13/2016	64,41%

1772017	Medição	16	Jurisdicionado	01/04/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 13/2016	69,34%
2192017	Medição	17	Jurisdicionado	02/05/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 13/2016	69,34%
2482017	Medição	18	Jurisdicionado	01/06/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 13/2016	69,34%
3332017	Medição	19	Jurisdicionado	03/07/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 13/2016	69,34%
3522017	Medição	20	Jurisdicionado	01/08/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 13/2016	75,71%
4382017	Medição	21	Jurisdicionado	01/09/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 13/2016	75,71%
4742017	Medição	22	Jurisdicionado	01/10/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 13/2016	75,71%
4912017	Medição	23	Jurisdicionado	06/11/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 13/2016	80,50%
5592017	Medição	24	Jurisdicionado	01/12/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 13/2016	80,50%
122018	Medição	25	Jurisdicionado	04/01/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 13/2016	80,50%
452018	Medição	26	Jurisdicionado	01/02/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 13/2016	80,50%
832018	Medição	27	Jurisdicionado	01/03/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 13/2016	96,27%
922018	Medição	28	Jurisdicionado	02/04/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 13/2016	96,27%
1592018	Medição	29	Jurisdicionado	01/05/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 13/2016	96,27%
1712018	Medição	30	Jurisdicionado	01/06/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 13/2016	96,27%
1882018	Medição	31	Jurisdicionado	02/07/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 13/2016	96,27%
2652018	Medição	32	Jurisdicionado	01/08/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 13/2016	100,00%
2712018	Conclusão	33	Jurisdicionado	03/09/2018			