

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
4	2016	Calçamento Parque Guarani <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Contrato 19/2016	180	01/10/2016	R\$ 266.500,00	100,00%

Nº4/2016  
Data Inicial: 01/10/2016

## Calçamento Pargue Guarani

R\$ 266.500,00

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

9153

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
6548	2016	01/10/2016	12557
6549	2016	01/10/2016	12557
6592	2016	25/10/2016	12557
6593	2016	25/10/2016	12557
7318	2016	21/11/2016	12557
7319	2016	21/11/2016	12557
151	2017	02/01/2017	12557
152	2017	02/01/2017	12557
1017	2017	01/03/2017	12557

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12557	1002	12014	01/10/2016

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00*.*3*.2**-.64	ART (CREA)	20**2*4**72	Execução de Obra	Sim
CPF	07*.*2*.6**-.11	ART (CREA)	20**1*6**20	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	07*.*2*.6**-.11	ART (CREA)	20**1*6**20	Orçamento	Sim
CPF	07*.*2*.6**-.11	ART (CREA)	20**1*6**20	Fiscalização	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				4352016	R\$ 266.704,84	01/12/2015	
Contrato	19	2016	78.121.936/0001-68	4362016	R\$ 266.500,00	01/10/2016	100,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
4372016	Medição	1	Jurisdicionado	01/10/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 19/2016	38,48%
4382016	Medição	2	Jurisdicionado	01/10/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 19/2016	38,83%
4392016	Medição	3	Jurisdicionado	25/10/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 19/2016	55,19%
4402016	Medição	4	Jurisdicionado	25/10/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 19/2016	55,34%
4652016	Medição	5	Jurisdicionado	07/11/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 19/2016	65,23%
5342016	Medição	6	Jurisdicionado	01/12/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 19/2016	65,23%
392017	Medição	7	Jurisdicionado	02/01/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 19/2016	99,68%
402017	Medição	8	Jurisdicionado	02/01/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 19/2016	100,00%
412017	Conclusão	9	Jurisdicionado	02/01/2017			