

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
2	2017	Reforma Escola Barra Bonita Esta intervenção foi concluída	Contrato 15/2017	180	01/03/2017	R\$ 149.504,24	100,00%

Nº2/2017
Data Inicial: 01/03/2017

Reforma Escola Barra Bonita

R\$ 149.504,24

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

7839

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
1055	2017	01/03/2017	12557
2500	2017	01/06/2017	12557
2501	2017	01/06/2017	12557
3904	2017	03/07/2017	12557
4453	2017	01/08/2017	12557

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12557	2027	12014	01/03/2017

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00*.3*.2**-64	ART (CREA)	20**2*0**50	Execução de Obra	Sim
CPF	07*.2*.6**-11	ART (CREA)	20**2*0**33	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	07*.2*.6**-11	ART (CREA)	20**2*0**33	Orçamento	Sim
CPF	07*.2*.6**-11	ART (CREA)	20**2*0**33	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				1372017	R\$ 149.504,24	01/03/2017	
Contrato	15	2017	78.121.936/0001-68	1382017	R\$ 149.358,25	01/03/2017	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
1392017	Medição	1	Jurisdicionado	01/03/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 15/2017	40,17%
1732017	Medição	2	Jurisdicionado	01/04/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 15/2017	40,17%

2142017	Medição	3	Jurisdicionado	16/05/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 15/2017	60,63%
2452017	Medição	4	Jurisdicionado	01/06/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 15/2017	60,63%
3302017	Medição	5	Jurisdicionado	03/07/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 15/2017	87,46%
3492017	Medição	6	Jurisdicionado	01/08/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 15/2017	100,00%
3502017	Conclusão	7	Jurisdicionado	01/08/2017			