

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
5	2015	Pavimentação Poliédrica Esta intervenção foi concluída	Contrato 100/2015	180	01/12/2015	R\$ 77.000,00	100,00%
5	2015	Pavimentação Poliédrica Esta intervenção foi concluída	Aditivo 1/2016	180	01/12/2015	R\$ 77.000,00	100,00%

Nº5/2015
Data Inicial: 01/12/2015

Pavimentação Poliédrica

R\$ 77.000,00

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

8950

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
7801	2015	01/12/2015	12557
184	2016	04/01/2016	12557
231	2016	04/01/2016	12557
1795	2016	01/03/2016	12557

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12557	1003	12014	01/12/2015

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00*.3*.2**-64	ART (CREA)	20**0*1**10	Execução de Obra	Sim
CPF	07*.2*.6**-11	ART (CREA)	20**0*7**39	Projeto Arquitetônico	Sim
CPF	07*.2*.6**-11	ART (CREA)	20**0*7**39	Projeto Complementar	Sim
CPF	07*.2*.6**-11	ART (CREA)	20**0*7**39	Orçamento	Sim
CPF	07*.2*.6**-11	ART (CREA)	20**0*7**39	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				3732015	R\$ 77.264,17	01/08/2015	
Contrato	100	2015	78.121.936/0001-68	3742015	R\$ 77.000,00	01/12/2015	100,00%
Aditivo	1	2016	78.121.936/0001-68	1032016	R\$ 17.035,27	01/03/2016	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
3792015	Medição	1	Jurisdicionado	01/12/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 100/2015	45,38%

312016	Medição	2	Jurisdicionado	04/01/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 100/2015	68,97%
322016	Medição	3	Jurisdicionado	04/01/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 100/2015	89,75%
652016	Medição	4	Jurisdicionado	01/02/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 100/2015	89,75%
1042016	Medição	5	Jurisdicionado	01/03/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 100/2015	100,00%
1052016	Medição	6	Jurisdicionado	01/03/2016	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2016	100,00%
1062016	Conclusão	7	Jurisdicionado	01/03/2016			