

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
6	2014	COLÉGIO ALTO ALEGRE <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Contrato 58/2014	270	01/07/2014	R\$ 1.015.699,25	100,00%
6	2014	COLÉGIO ALTO ALEGRE <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Aditivo 5/2016	270	01/07/2014	R\$ 1.015.699,25	100,00%
6	2014	COLÉGIO ALTO ALEGRE <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Aditivo 7/2016	270	01/07/2014	R\$ 1.015.699,25	0,00%

Nº6/2014  
Data Inicial: 01/07/2014

# COLÉGIO ALTO ALEGRE

R\$ 1.015.699,25

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

8396

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
4295	2014	03/07/2014	12557
5060	2014	06/08/2014	12557
5823	2014	05/09/2014	12557
8899	2015	01/12/2015	12557
1956	2016	01/04/2016	12557
2036	2016	01/04/2016	12557
2564	2016	01/04/2016	12557
2840	2016	02/05/2016	12557
3413	2016	16/05/2016	12557
4457	2016	01/07/2016	12557
5142	2016	01/08/2016	12557
5919	2016	01/09/2016	12557
6310	2016	01/10/2016	12557
7202	2016	10/11/2016	12557
8250	2016	02/01/2017	12557
165	2017	02/01/2017	12557
1058	2017	01/04/2017	12557
6288	2017	01/10/2017	12557
5428	2017	01/10/2017	12557
7187	2018	01/11/2018	12557
4317	2019	01/07/2019	12557
4316	2019	01/10/2019	12557

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12557	1010	12014	01/07/2014

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
------------------------------------	----------------------------	-----------------------------	------------------------	--------------------------	-------------------------

CPF	06*.1*.2**-08	RRT (CAU)	68**5*A	Orçamento	Sim
CPF	06*.1*.2**-08	RRT (CAU)	68**5*A	Fiscalização	Sim
CPF	27*.7*.5**-34	ART (CREA)	59**3D	Execução de Obra	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				2562014	R\$ 1.015.699,25	01/07/2014	
Contrato	58	2014	78.121.936/0001-68	2572014	R\$ 1.011.978,49	01/07/2014	100,00%
Aditivo	5	2016	78.121.936/0001-68	1522016	R\$ 149.132,31	01/04/2016	100,00%
Aditivo	7	2016	78.121.936/0001-68	2212020	R\$ 37.991,63	01/07/2020	0,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
2582014	Medição	1	Jurisdicionado	02/07/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 58/2014	2,75%
2712014	Medição	2	Jurisdicionado	05/08/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 58/2014	12,02%
3252014	Medição	3	Jurisdicionado	01/09/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 58/2014	20,26%
4832014	Paralisação	4	Jurisdicionado	02/01/2015			
2172015	Paralisação	5	Jurisdicionado	01/08/2015			
3862015	Medição	6	Jurisdicionado	01/12/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 58/2014	44,35%
352016	Medição	7	Jurisdicionado	04/01/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 58/2014	44,35%
632016	Medição	8	Jurisdicionado	01/02/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 58/2014	44,35%
1082016	Medição	9	Jurisdicionado	01/03/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 58/2014	44,35%
1512016	Medição	10	Jurisdicionado	01/04/2016	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 5/2016	16,44%
1582016	Medição	11	Jurisdicionado	01/04/2016	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 5/2016	27,72%
1542016	Medição	12	Jurisdicionado	01/04/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 58/2014	51,09%
2152016	Medição	13	Jurisdicionado	02/05/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 58/2014	51,09%
2632016	Medição	14	Jurisdicionado	01/06/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 58/2014	51,09%
3022016	Medição	15	Jurisdicionado	01/07/2016	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 5/2016	41,83%
3452016	Medição	16	Jurisdicionado	01/08/2016	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 5/2016	45,30%
3652016	Medição	17	Jurisdicionado	01/09/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 58/2014	59,12%

4422016	Medição	18	Jurisdicionado	01/10/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 58/2014	53,03%
4632016	Medição	19	Jurisdicionado	10/11/2016	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 5/2016	71,52%
5362016	Medição	20	Jurisdicionado	01/12/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 58/2014	59,12%
422017	Medição	21	Jurisdicionado	02/01/2017	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 5/2016	89,35%
432017	Medição	22	Jurisdicionado	02/01/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 58/2014	63,13%
872017	Medição	23	Jurisdicionado	16/02/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 58/2014	63,13%
1402017	Medição	24	Jurisdicionado	01/03/2017	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 5/2016	93,21%
1782017	Medição	25	Jurisdicionado	01/04/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 58/2014	63,13%
2202017	Medição	26	Jurisdicionado	02/05/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 58/2014	63,13%
2492017	Medição	27	Jurisdicionado	01/06/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 58/2014	63,13%
3342017	Medição	28	Jurisdicionado	03/07/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 58/2014	63,13%
3542017	Medição	29	Jurisdicionado	01/08/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 58/2014	63,13%
4392017	Medição	30	Jurisdicionado	01/09/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 58/2014	75,46%
4722017	Medição	31	Jurisdicionado	01/10/2017	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 5/2016	98,85%
4732017	Medição	32	Jurisdicionado	01/10/2017	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 5/2016	24,98%
4922017	Medição	33	Jurisdicionado	06/11/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 58/2014	75,46%
5582017	Medição	34	Jurisdicionado	01/12/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 58/2014	75,46%
112018	Paralisação	35	Jurisdicionado	04/01/2018			
2612018	Paralisação	36	Jurisdicionado	01/08/2018			
3802018	Medição	37	Jurisdicionado	01/11/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 58/2014	79,46%
4182018	Medição	38	Jurisdicionado	03/12/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 58/2014	79,46%
292019	Medição	39	Jurisdicionado	02/01/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 58/2014	79,46%
602019	Medição	40	Jurisdicionado	01/02/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 58/2014	79,46%
942019	Medição	41	Jurisdicionado	01/03/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 58/2014	79,48%
1572019	Medição	42	Jurisdicionado	01/04/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 58/2014	79,48%
2012019	Medição	43	Jurisdicionado	01/05/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 58/2014	79,48%

2332019	Medição	44	Jurisdicionado	01/06/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 58/2014	79,48%
2832019	Medição	45	Jurisdicionado	01/07/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 58/2014	91,51%
3302019	Medição	46	Jurisdicionado	01/08/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 58/2014	91,51%
3922019	Medição	47	Jurisdicionado	01/09/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 58/2014	91,51%
4482019	Medição	48	Jurisdicionado	01/10/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 58/2014	91,51%
5302019	Medição	49	Jurisdicionado	01/11/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 58/2014	91,51%
5792019	Paralisação	50	Jurisdicionado	01/12/2019			
2132020	Medição	51	Jurisdicionado	01/07/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 58/2014	100,00%
2222020	Medição	52	Jurisdicionado	01/07/2020	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 5/2016	100,00%
2232020	Medição	53	Jurisdicionado	01/07/2020	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 5/2016	100,00%
2142020	Conclusão	54	Jurisdicionado	01/07/2020			