

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
7	2014	COLÉGIO ALTO CAMPO <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Contrato 57/2014	270	01/07/2014	R\$ 1.021.684,06	100,00%
7	2014	COLÉGIO ALTO CAMPO <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Aditivo 5/2016	270	01/07/2014	R\$ 1.021.684,06	100,00%

Nº7/2014  
Data Inicial: 01/07/2014

# COLÉGIO ALTO CAMPO

R\$ 1.021.684,06

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

8298

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
4303	2014	04/07/2014	12557
6705	2014	13/10/2014	12557
7131	2014	30/10/2014	12557
7311	2014	07/11/2014	12557
1365	2015	12/05/2015	12557
2992	2015	01/06/2015	12557
5312	2015	01/09/2015	12557
8922	2015	01/12/2015	12557
8934	2015	01/12/2015	12557
232	2016	01/02/2016	12557
1792	2016	01/03/2016	12557
1380	2016	01/03/2016	12557
2566	2016	01/04/2016	12557
4253	2016	01/07/2016	12557
5142	2016	01/08/2016	12557
5126	2016	01/09/2016	12557

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12557	1010	12014	01/07/2014

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00*.3*.2**-64	ART (CREA)	62**3D	Execução de Obra	Sim
CPF	06*.1*.2**-08	RRT (CAU)	68**5*A	Orçamento	Sim
CPF	06*.1*.2**-08	RRT (CAU)	68**5*A	Fiscalização	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
------	------------------	-----	------	------------	-------	------	-----------

Base				2592014	R\$ 1.021.684,06	01/07/2014	
Contrato	57	2014	78.121.936/0001-68	2602014	R\$ 1.019.630,52	01/07/2014	100,00%
Aditivo	5	2016	78.121.936/0001-68	592016	R\$ 224.794,58	01/02/2016	100,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
2612014	Medição	1	Jurisdicionado	03/07/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 57/2014	2,15%
4022014	Medição	2	Jurisdicionado	01/10/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 57/2014	10,49%
4032014	Medição	3	Jurisdicionado	01/10/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 57/2014	17,44%
4412014	Medição	4	Jurisdicionado	01/11/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 57/2014	20,44%
1472015	Medição	5	Jurisdicionado	08/05/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 57/2014	50,49%
2562015	Medição	6	Jurisdicionado	01/09/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 57/2014	65,00%
3842015	Medição	7	Jurisdicionado	01/12/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 57/2014	77,55%
3852015	Medição	8	Jurisdicionado	01/12/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 57/2014	82,56%
342016	Medição	9	Jurisdicionado	04/01/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 57/2014	82,56%
602016	Medição	10	Jurisdicionado	01/02/2016	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 5/2016	18,68%
1112016	Medição	11	Jurisdicionado	01/03/2016	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 5/2016	45,37%
1122016	Medição	12	Jurisdicionado	01/03/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 57/2014	86,57%
1532016	Medição	13	Jurisdicionado	01/04/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 57/2014	90,58%
2132016	Medição	14	Jurisdicionado	02/05/2016	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 5/2016	56,50%
2142016	Medição	15	Jurisdicionado	02/05/2016	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 5/2016	76,07%
2642016	Medição	16	Jurisdicionado	01/06/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 57/2014	90,58%
3032016	Medição	17	Jurisdicionado	01/07/2016	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 5/2016	100,00%
3462016	Medição	18	Jurisdicionado	01/08/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 57/2014	100,00%
3472016	Conclusão	19	Jurisdicionado	01/08/2016			