

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
9	2014	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - MATO GROSSO - VITORIA REGIA - AMAPÁ	Contrato 44/2014	90	01/07/2014	R\$ 273.655,35	100,00%
		Esta intervenção foi concluída					

Nº9/2014
Data Inicial: 01/07/2014

**RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - MATO GROSSO
- VITORIA REGIA - AMAPÁ**

R\$ 273.655,35

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

8109

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
4815	2014	28/07/2014	12557
4816	2014	28/07/2014	12557
6737	2014	14/10/2014	12557
6738	2014	14/10/2014	12557
851	2015	12/02/2015	12557
1415	2015	02/03/2015	12557
1416	2015	02/03/2015	12557

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12557	1003	12013	01/07/2014

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.9*.0**-50	ART (CREA)	64**0*/D	Orçamento	Sim
CPF	02*.9*.0**-50	ART (CREA)	64**0*/D	Fiscalização	Sim
CPF	07*.6*.5**-10	ART (CREA)	25**5/D	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				2672014	R\$ 273.655,35	01/07/2014	
Contrato	44	2014	78.121.936/0001-68	2682014	R\$ 222.964,83	01/07/2014	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
2692014	Medição	1	Jurisdicionado	27/07/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 44/2014	36,84%

4012014	Medição	2	Jurisdicionado	01/10/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 44/2014	60,42%
1512015	Medição	3	Jurisdicionado	01/05/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 44/2014	100,00%
2912015	Conclusão	4	Jurisdicionado	02/10/2015			